

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1. UVOD

Upravni odjel za za izgradnju i upravljanje projektima Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

U nadležnosti ovog Odjela još je i financiranje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani sljedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o Općem upravnom postupku, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Poslovi koji se obavljaju unutar Upravnog Odjela organizira i vodi Pročelnik koji je i odgovoran za zakonitost rada i poslovanja. Pročelnik organizira i upravlja radom u Upravnom odjelu, odgovara za pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga Upravnog odjela, izrađuje program i plan rada Upravnog odjela i podnosi pisana izvješća o radu Upravnog odjela, predlaže nacrt prijedloga Proračuna ovog Upravnog odjela i ostale akate iz ovlasti Odjela.

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti prometa, gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju, autobusnih postaja, na gradnju objekata infrastrukture, na pripremu i provođenje projekata stanogradnje i provedbu drugih razvojnih projekata te na pripremu, izradu i provedbu prometnih rješenja gradnje i sudjeluje u:

- priprema i provedba projekata gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju i druge prometne infrastrukture;
- priprema i provedba projekata gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- priprema i provedba projekata gradnje objekata društvene infrastrukture;
- priprema i provedba projekata stanogradnje na području Grada;
- priprema i provedba svih razvojnih projekata, na prijedlog upravnih tijela Grada, temeljenih na utvrđenom stanju iz područja njihove nadležnosti;
- ugovaranje i rješavanje odnosa s investitorima koji o svom trošku grade ceste ili neku drugu infrastrukturu koja je u vlasništvu Grada;
- sudjelovanje u razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;
- suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019. GODINE UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine iznose 43.344.962,44 kuna ili 19,59% od ukupno planiranih 221.228.500,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

1. Opće rashode odijela
2. Razvojni projekti i stanogradnja

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashodi odjela iznosi 4.794.451,00 kuna ili 45,66 % od planiranih 10.500.000,00 kuna. Ova glava sadrži projekt:

- Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

2. 14-02 Razvojni projekti i stanogradnja

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 38.550.511,44 kuna ili 18,29 % od planiranih 210.728.500,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- Komunalnu infrastrukturu za stanogradnju
- Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- Ulaganja u ostale građevinske objekte
- Cestogradnja-rekonstrukcija
- Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- Društvena infrastruktura
- Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika
- Stanogradnja

**NAZIV
PROGRAMA****IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA
ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA****SVRHA
PROGRAMA**

Uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.

**CILJ
PROGRAMA**

Uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih.

**OPIS
PROGRAMA**

Program sadrži jedan projekt:

1. OPĆI RASHODI ODJELA

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita HBOR-a, troškove odobrenja novog kredita i ostale troškove potrebne za funkcioniranje odjela.

**REZULTATI U
RAZDOBLJU
SIJEČAN-
LIPANJ 2019.**

U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine Program se realizira sukladno planiranoj dinamici. Podmiruju se svi troškovi potrebni za redovno funkcioniranje odijela (troškovi prema HBOR-u i ostali troškovi).

**REALIZACIJA
PROGRAMA**

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 4.794.451,00 kuna što u odnosu na planiranih 10.500.000,00 kuna tijekom 2019.g. čini 45,66 %.

R.b.	NAZIV PROJEKTA	Plan 2019.	Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.
1.	Opći rashodi odjela	10.500.000,00	4.794.451,00

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE
SVRHA PROGRAMA	<p>Svrha programa je unaprijediti kvalitetu komunalnog uređenja kroz izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za osiguranje kvalitetnog gospodarskog razvoja, posebice u segmentu turizma. Isto tako izgradnjom se treba omogućiti ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.</p>
CILJ PROGRAMA	<p>Cilj programa je planiranim sredstvima uz još bolju organizaciju i racionalizaciju poslovanja te učinkovitijim nadzorom obavljenog posla, povećati postojeće tehničke standarde prometnica i pripadajuće im infrastrukture u narednom razdoblju, čime bi se omogućilo brže i sigurnije odvijanje prometa kako vozila tako i ostalih učesnika u prometu na području Grada.</p> <p>Realizacijom projekta nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuti daljnja ulaganja uređenja javnih površina.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od slijedećih projekata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projektna dokumentacija Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama i infrastrukturnim objektima Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. 2. Ulica Kardinala Stepinca – Iva Dulčića Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske kanalizacije i mrežom javne rasvjete. Završen glavni i izvedbeni projekt za izgradnju kolektora oborinske odvodnje u dijelu ulice Kardinala Stepinca- istočni dio od ulice Petra Svačića do Pošte Lapad i za isto ishoda građevinska dozvola. Završen projekt rekonstrukcije javne rasvjete u istoj ulici. Istim je projektom obuhvaćeno i održavanje vodoopskrbnog cjevovoda, a sve u suradnji s Vodovodom Dubrovnik d.o.o. 3. Sanacija rive Rožat Izrađen glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom za sanaciju rive u Rožatu (ispred Franjevačkog samostana u Rožatu), radovi na rekonstrukciji rive u Rožatu kako bi se spriječilo daljnje propadanje rive koja je oštećena djelovanjem rijeke na njezine temelje i tlo na kojem je sagrađena. 4. Sanacija obale Rijeke Dubrovačke Suradnja s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Županijske lučke uprave i Lučke uprave Dubrovnik. Izrađen je projektni zadatak, utvrđena problematika obuhvata i smjernice za rješavanje kolnog, pješačkog, biciklističkog i pomorskog prometa te pratećih društvenih sadržaja. 5. Park za pse Mokošica Izrađen je glavni projekt Parka za pse, namijenjen je za istrčavanje i socijalizaciju pasa te je podijeljen u dva dijela, za velike i male pse. 6. Park Gradac Rekonstrukcija parka Gradac i krajobrazne arhitekture. 7. Serpentine Srđ Rekonstrukcija serpentina Srđ 8. Trg i riva Suđurađ U tijeku je izrada glavnog projekta uređenja trga i rive u naselju Suđurađ na otoku Šipanu.

**REZULTATI U
RAZDOBLJU
SIJEČAN-
LIPANJ 2019.**

**REALIZACIJA
PROGRAMA**

9. Javna površina ispred Stadion Lapad
Preuređenje postojeće javne površine, prostor omeđen ulazima u stadion urediti će se s novom urbanom opremom, rasvjetom i popločanjem.

U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 173.375,00 kuna što u odnosu na planiranih 7.308.600,00 kuna tijekom 2019.g. čini 2,37 %.

Budući da se u prvoj polovini 2019. većim dijelom radi o projektnoj dokumentaciji koja je naručena i u izradi, veći dio rashoda će biti evidentiran u drugoj polovini 2019.g.

R.b	NAZIV PROJEKTA	plan 2019.	Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.
1.	Projektna dokumentacija	858.600,00	136.562,50
2.	Ulica Kardinala Stepinca – Iva Dulčića	1.000.000,00	9.312,50
3.	Sanacija rive Rožat	2.300.000,00	0,00
4.	Sanacija obale Rijeke Dubrovačke	500.000,00	0,00
5.	Park za pse Mokošica	450.000,00	0,00
6.	Park Gradac	500.000,00	0,00
7.	Serpentine Srđ	500.000,00	0,00
8.	Trg i riva Suđurađ	700.000,00	27.500,00
9.	Javna površina ispred Stadiona Lapad	500.000,00	0,00
	UKUPNO	7.308.600,00	173.375,00

**NAZIV
PROGRAMA****KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU****SVRHA
PROGRAMA**

Obnova starih i izgradnja novih cestovnih pravaca sa cijelom infrastrukturom u trupu ceste, u svrhu omogućavanja daljnjeg razvoja naselja na području Grada Dubrovnika.

**CILJ
PROGRAMA**

Izgraditi kompletnu infrastrukturu na lokacijama gdje je planom predviđena izgradnja većih stambenih objekata kako bi se stvorili preduvjeti za početak njihove realizacije.

**OPIS
PROGRAMA**

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Parking HRVI
Izrada projektne dokumentacije parkinga između zgrada HRVI i Osnovne škole u Mokošici.
2. Cesta-Zgrade HRVI
Završeno izmještanje bujice Santino čija trasa je vezana za građevinske čestice stambenih zgrada Hrvatskih branitelja u izgradnji koje financira Ministarstvo hrvatskih branitelja, a sufinancira Grad Dubrovnik. Napravljena analiza stanja ugrađenih gabiona uz dio ceste i iza zgrade A.
3. Nika i Meda Pucića
Izrada projektne dokumentacije uređenja šetnice u Lapadu.
4. Garaža Mokošica
Izrada projektne dokumentacije podzemne garaže kapaciteta 200 parkirališnih mjesta te igralište.

**REZULTATI U
RAZDOBLJU
SIJEČAN-
LIPANJ 2019.**

U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine, program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

**REALIZACIJA
PROGRAMA**

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 552.966,39 kuna što u odnosu na planiranih 7.590.000,00 kuna tijekom 2019.g. čini 7,29%.

Budući da se u prvoj polovini 2019. većim dijelom radi o projektnoj dokumentaciji koja je naručena i u izradi, veći dio rashoda će biti evidentiran u drugoj polovini 2019.g.

R.b.	NAZIV PROJEKTA	Plan 2019.	Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.
1.	Parking HRVI	5.750.000,00	18.750,00
2.	Cesta-Zgrade HRVI	140.000,00	534.216,39
3.	Nika i Meda Pucića	1.500.000,00	0,00
4.	Garaža Mokošica	200.000,00	0,00
	UKUPNO	7.590.000,00	552.966,39

**NAZIV
PROGRAMA****SVRHA
PROGRAMA****CILJ
PROGRAMA****OPIS
PROGRAMA****REZULTATI U
RAZDOBLJU
SIJEČAN-
LIPANJ 2019.****REALIZACIJA
PROGRAMA****ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU**

Svrha programa je ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj je programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje ili izvedeni sustavi nisu u planiranoj funkciji.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Izmještanje komunalnih instalacija
Predstavlja rashod potreban za izvršenje izmještanja komunalnih instalacija.
2. Vodoopskrba Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica
Sredstva potrebna za realizaciju projekta, sukladno sporazumu o sufinanciranju sa Vodovod Dubrovnik d.o.o. u čijem projektu je Grad Dubrovnik sudjelovao sa 10 % potrebnog iznosa, te plaćanje radova odvodnje u Staroj Mokošici.
3. Vukovarska ulica II faza
Završetak izvođenja radova na nastavku polaganja instalacija oborinske odvodnje na potezu od bazena do benzinske postaje INE, te ugradnja slivničkih rešetki na sporednim ulicama od Vukovarske ulice.
4. Oborinska odvodnja Andrije Hebranga
U tijeku je izrada glavnog projekta oborinske odvodnje u ulici A. Hebranga - zapadni dio od Kunske ulice do rotora i ispusta u more.
5. Montovjerna-Batala oborinska odvodnja
Ugovorena izrada idejnog i glavnog projekta oborinske odvodnje sa ulice Iva Vojnovića, kroz ulicu Marka Marojice i ulicu Od Mihajla do ispusta Batala u moru.

U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima. Svi projekti finalizirat će se u drugom dijelu godine.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 2.638.878,58 kuna što u odnosu na planiranih 4.000.000,00 kuna tijekom 2019 g. čini 65,97%.

R.b.	NAZIV PROJEKTA	Plan 2019.	Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.
1.	Izmještanje komunalnih instalacija	200.000,00	0,00
2.	Vodoopskrba Štikovica – Vrbica – Lozica - Mokošica	340.000,00	0,00
3.	Vukovarska ulica II faza	3.060.000,00	2.638.878,58
4.	Oborinska odvodnja Andrije Hebranga	200.000,00	0,00
5.	Montovjerna-Batala oborinska odvodnja	200.000,00	0,00
	UKUPNO	4.000.000,00	2.638.878,58

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE																								
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.																								
CILJ PROGRAMA	Rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica a ujedno i povećanje kapaciteta sukladno stručnim standardima u zaštiti okoliša do konačne izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom.																								
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji slijedećih projekata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izgradnja groblja na Dubcu Nastavak radova na izgradnji groblja, sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka izgradnje groblja Dubac (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka) sa svim pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2.000 ukopnih mjesta. 2. Sanacija odlagališta Grabovica Početak radova I Etape sanacije odlagališta. Sredstva prihoduje Čistoća d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. 3. WC Kalamota Završetak radova rekonstrukcije javnog WC-a na Kalamoti. 4. Azil za životinje Izrađen geodetski snimak čestica, u tijeku je izrada idejnog arhitektonskog rješenja azila. 																								
REZULTATI U RAZDOBLJU SIJEČAN-LIPANJ 2019.	U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.																								
REALIZACIJA PROGRAMA	<p>Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 2.018.833,78 kuna što u odnosu na planiranih 19.740.000,00 kuna čini 10,23 %. Veći dio rashoda će biti evidentiran u drugoj polovini 2019.g. zbog planirane dinamike izvođenja radova na projektima Izgradnje groblja na Dubcu i Sanacije odlagališta Grabovica.</p> <table border="1" data-bbox="327 1545 1197 1892"> <thead> <tr> <th>R.b</th> <th>NAZIV PROJEKTA</th> <th>Plan 2019.</th> <th>Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Izgradnja groblja na Dubcu</td> <td>5.340.000,00</td> <td>1.882.883,46</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sanacija odlagališta Grabovica</td> <td>14.000.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>WC Kalamota</td> <td>200.000,00</td> <td>120.950,32</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Azil za životinje</td> <td>200.000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UKUPNO</td> <td>19.740.000,00</td> <td>2.018.833,78</td> </tr> </tbody> </table>	R.b	NAZIV PROJEKTA	Plan 2019.	Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.	1.	Izgradnja groblja na Dubcu	5.340.000,00	1.882.883,46	2.	Sanacija odlagališta Grabovica	14.000.000,00	0,00	3.	WC Kalamota	200.000,00	120.950,32	4.	Azil za životinje	200.000,00	15.000,00		UKUPNO	19.740.000,00	2.018.833,78
R.b	NAZIV PROJEKTA	Plan 2019.	Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.																						
1.	Izgradnja groblja na Dubcu	5.340.000,00	1.882.883,46																						
2.	Sanacija odlagališta Grabovica	14.000.000,00	0,00																						
3.	WC Kalamota	200.000,00	120.950,32																						
4.	Azil za životinje	200.000,00	15.000,00																						
	UKUPNO	19.740.000,00	2.018.833,78																						

NAZIV PROGRAMA	CESTOGRADNJA - REKONSTRUKCIJA
SVRHA PROGRAMA	<p>Unapređenje prometnih i sigurnosnih uvjeta izgradnjom novih cesta i rekonstrukcijom postojećih cesta na području Grada Dubrovnika. Svrha programa je osigurati razvoj i kvalitetnu povezanost svih dijelova Grada Dubrovnika.</p>
CILJ PROGRAMA	<p>Izrada stručnih analiza postojećeg stanja te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada. Unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika.</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji slijedećih projekata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik Izrada projektne dokumentacije, izmjena glavnog projekta i sanacije odlagališta kojim prolazi trasa ceste. UO za nekretnine provodi izvlaštenje, a nakon čega počinju radovi izgradnje ceste koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i put za Osojnik. 2. Cesta Osojnik-Ljubač Izrada projektne dokumentacije. 3. Cesta Tamarić Izrađen idejni projekt, u tijeku izrada glavnog projekta. 4. Cesta Gornja sela Izrada projektne dokumentacije. 5. Tehničko-tehnološki blok Osojnik Ishođena lokacijska dozvola za prometnicu unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik, u tijeku izrada glavnog projekta glavni projekt. 6. Lapadska obala Ishođena građevinska dozvola, u tijeku je izrada izvedbenog projekta. 7. Cesta Nuncijata Izrada idejnog rješenja spoja naselja Nuncijata na državnu cestu D8. 8. Cesta na Osojniku Ostvareni rashodi odnose se na geodetske usluge, u tijeku izrada projektne dokumentacije. 9. Importane-povrat sredstava Predstavlja rashod za povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika. 10. Prometnica iza zgrada – Kineski zid U tijeku je izrada geodetskog snimka i idejnog rješenje prometnice.
REZULTATI U RAZDOBLJU SIJEČAN- LIPANJ 2019.	<p>U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.</p>
REALIZACIJA PROGRAMA	<p>Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 123.625,00 kuna što u odnosu na planiranih 42.927.000,00 kuna čini 0,29 %. Budući se većim dijelom radi o projektnoj dokumentaciji koja je naručena ili je u tijeku izrada iste, rashodi će većinom biti evidentirani u drugoj polovini 2019.godine.</p>

R.b.	NAZIV PROJEKTA	Plan 2019.	Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.
1.	Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik	20.217.000,00	38.000,00
2.	Cesta Osojnik-Ljubač	350.000,00	0,00
3.	Cesta Tamarić	250.000,00	74.375,00
4.	Cesta Gornja sela	500.000,00	0,00
5.	Tehničko tehnološki blok Osojnik	300.000,00	0,00
6.	Lapadska obala	20.160.000,00	0,00
7.	Cesta Nuncijata	200.000,00	0,00
8.	Cesta na Osojniku	100.000,00	11.250,00
9.	Importane-povrat sredstava	750.000,00	0,00
10.	Prometnica iza zgrada-Kineski zid	100.000,00	0,00
	UKUPNO	42.927.000,00	123.625,00

**NAZIV
PROGRAMA****STANOGRADNJA****SVRHA
PROGRAMA**

Omogućiti kupnju stana pod povoljnim uvjetima svim mladim ljudima koji ispune kriterije sukladno Zakonu o društveno poticanoj stambenoj izgradnji, a koji nisu u stanju riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom stana na tržištu nekretnina.

**CILJ
PROGRAMA**

Financiranjem uređenja građevinskog zemljišta, izgradnjom infrastrukturnih objekata osigurati da ukupna cijena četvornog metra stana ne iznosi više od zakonom utvrđene maksimalne cijene.

Zakonska obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

**OPIS
PROGRAMA**

Program se sastoji od dva projekta :

1.Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

2.Zgrade u Solitudu

Izrada glavnog projekta za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo koje će se raditi po „Dubrovačkom modelu POS-a“.

**REZULTATI U
RAZDOBLJU
SIJEČAN-
LIPANJ 2019.**

U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

**REALIZACIJA
PROGRAMA**

Za izvršenje programa Zgrade u Solitudu u razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine rashodi će biti evidentirani u drugoj polovini 2019.godine.

R.b.	NAZIV PROJEKTA	Plan 2019.	Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.
1.	Poticana stanogradnja	493.000,00	1.329.828,42
2.	Zgrade u Solitudu	600.000,00	0,00

**NAZIV
PROGRAMA****KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU****SVRHA
PROGRAMA**

Osiguranje izgradnje i sanacije sustava javne rasvjete radi povećanja komunalnog standarda i sigurnosti kretanja na području Grada Dubrovnika.

**CILJ
PROGRAMA**

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava javne rasvjete na područjima Grada gdje sustavi javne rasvjete ne postoje, ne zadovoljavaju potrebe razvoja naselja ili nisu kvalitetno izvedeni.

**OPIS
PROGRAMA**

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Zaton Bunica
Završeni radovi rekonstrukcije javne rasvjete.
2. Javna rasvjeta Stara Mokošica
Pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu za odabir izvođača radova. Radovi će se izvoditi u sklopu radova vodovoda i odvodnje, a koje izvodi Vodovod Dubrovnik, nakon što dobije financijska sredstva fondova.
3. Javna rasvjeta Mirinovo
Završeni radovi izgradnje nove javne rasvjete na potezu od ispod Mosta dr. F. Tuđmana do igrališta u Staroj Mokošici.

**REZULTATI U
RAZDOBLJU
SIJEČAN-
LIPANJ 2018.**

U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

**REALIZACIJA
PROGRAMA**

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 228.470,63 kuna što u odnosu na planiranih 820.000,00 čini 27,86 %.

R.b	NAZIV PROJEKTA	Plan 2019.	Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.
1.	Zaton-Bunica	20.000	0,00
2.	Javna rasvjeta Stara Mokošica	500.000,00	0,00
3.	Javna rasvjeta Mirinovo	300.000,00	228.470,63
	UKUPNO	820.000,00	228.470,63

NAZIV PROGRAMA	DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA
SVRHA PROGRAMA	<p>Osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim, školskim i studentskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta i energetske obnove kao i ulaganje proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe.</p>
CILJ PROGRAMA	<p>Osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture: vrtićima, osnovnim školama, studentskom domu i domu za starije i nemoćne osobe</p>
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji sljedećih projekata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dječji vrtić Palčica Završeni radovi nadogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića kojima se povećao kapacitet dječjeg vrtića za 8 odgojnih skupina, te je izgrađen novi priključak na Put I. Vojnovića i novo parkiralište. 2. Dom za starije i nemoćne – Gruž Kapitalna pomoć za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije bivšeg hotela Gruž u Dom za starije i nemoćne osobe, koji će imati 48 smještajnih jedinica za korisnike Doma po najsuvremenijim standardima. 3. Kompleks Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku Sufinanciranje izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku. 4. Osnovna škola Lapad Završeni radovi energetske obnove osnovne škole, objekt je prešao iz trenutnog C razreda u najviši A+ razred uz očekivane uštede od 90,75% od trenutne potrošnje energije. 5. Ulaganje u dječja igrališta U tijeku je priprema projektne dokumentacije za izgradnju dječjih igrališta, a koji će se izvoditi u drugoj polovici godine. 6. Osnovna škola Marin Držić Potpisan ugovor sa izvođačem radova energetske obnove škole. 7. Osnovna škola Ivan Gundulić Potpisan ugovor sa izvođačem radova energetske obnove škole. 8. Dječji vrtić Izviđač U tijeku je izvođenje radova energetske obnove vrtića. 9. Osnovna škola Montovjerna U tijeku je izvođenje radova izgradnje škole. 10. Dječji vrtić Ciciban Potpisan ugovor sa izvođačem radova energetske obnove vrtića. 11. Dječji vrtić Solitudo Izrada programa arhitektonsko-urbanističko natječaja i geodetske usluge za novi dječji vrtić u naselju Solitudo. 12. Dječji vrtić Pčelica Izrađen geodetski snimak, u tijeku je izrada glavnog projekta. 13. Dječji vrtić Put na more U tijeku je izvođenje radova adaptacije vrtića 14. Starački dom Medarevo Izrada idejnog projekta. 15. Pedijatrijaska ambulanta Mokošica U tijeku je izvođenje radova na pedijatrijskoj ambulanti u Mokošici. 16. Igralište Gruž Radovi završetka adaptacije i sanacije igrališta, izgradnja pomoćne građevine te postavljanje rasvjetnih tijela.

17. Osnovna škola Marina Getaldića
Nisu zabilježeni rashodi jer je projekt zaustavljen do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
18. Osnovna škola Mokošica
Izrađen idejni projekt, priprema dokumentaciju za javnu nabavu za izradu glavnog i izvedbenog projekta.
19. Vatrogasni dom Zaton
Izrađena projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta (križanje na državnoj cesti D8).
20. Hotel Stadion
Izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju postojećeg objekta.
21. Baraka Mokošica
Izrada idejnog arhitektonskog uređenja rekonstrukcije zgrade.
22. Boćalište Mokošica
Izvođenje radova adaptacije boćališta
23. Igralište Babin Kuk
Izrađen geodetski snimak, u tijeku je izrada glavnog projekta.
24. Igralište Komolac
Nisu zabilježeni rashodi jer je projekt zaustavljen do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
25. Igralište Gromača
Izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju igrališta.
26. Igralište Kliševo
Izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju igrališta.
27. Sportska dvorana Stara Mokošica
Nisu zabilježeni rashodi jer je projekt zaustavljen do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
28. Judo dvorana Mokošica
Izrađen glavni projekt obnove i uređenja judo dvorane u naselju Mokošica.
29. Sportska dvorana Orašac
Izrađen idejni projekt.
30. Dom kulture i vrtić Zaton
Izrađen glavni projekt za adaptaciju dječjeg vrtića i doma kulture u Zatonu
31. Domovi mjesnih odbora
Izrada troškovnika rekonstrukcije i sanacije domova mjesnih odbora u naseljima Ljubač, Mravinjac i na Osojniku.
32. Tenis centar Lapad
Natkrivanje tenis terena u uvali Lapad - kontrola izvedbenog projekta iz područja mehaničke otpornosti i stabilnosti.
33. Društveni centar Dubravica
Izrada projektne dokumentacije.
34. Boćarska dvorana Komolac
Izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom.
35. Igralište Mokošica Panther
Predviđena rekonstrukcija igrališta i ugradnja dječjih igračaka.
36. Igralište Mokošica ispred Kiss-a
Predviđeni radovi sanacije podloge postojećeg igrališta u naselju Mokošica.
37. Igralište poviše Pemo Centra
Predviđeni radovi sanacije podloge postojećeg igrališta te izolacija terase u naselju Mokošica.
38. Dvorana boćalište-Gromača
Izrada dokumentacije za legalizaciju doma na Gromači, predviđa se i sanacija doma.

**REZULTATI U
RAZDOBLJU
SIJEČAN-
LIPANJ 2019.**

U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.

**REALIZACIJA
PROGRAMA**

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 29.424.918,66 kuna što u odnosu na planiranih 122.895.000,00 kuna čini 23,94 %.

Dio radova je započet u drugom kvartalu 2019.godine ili su radovi u tijeku, te će veći dio rashoda biti evidentiran u drugoj polovini 2019.godine.

Isto se odnosi i na projektnu dokumentaciju koja je naručena ili u izradi, a osigurana sredstva su morala biti planirana zbog raspisivanja postupaka javne nabave.

R.b.	NAZIV PROJEKTA	Plan 2019.	Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.
1.	Dječji vrtić Palčica	4.050.000,00	2.820.563,89
2.	Dom za starije i nemoćne – Gruž	130.000,00	0,00
3.	Kompleks Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku	17.000.000,00	6.800.000,00
4.	Osnovna škola Lapad	2.085.000,00	2.066.145,25
5.	Ulaganje u dječja igrališta	400.000,00	0,00
6.	Osnovna škola Marin Držić	830.000,00	0,00
7.	Osnovna škola Ivan Gundulić	7.900.000,00	0,00
8.	Dječji vrtić Izviđač	3.235.000,00	148.374,38
9.	Osnovna škola Montovjerna	50.000.000,00	14.489.873,08
10.	Dječji vrtić Ciciban	1.550.000,00	0,00
11.	Dječji vrtić Solitudo	600.000,00	0,00
12.	Dječji vrtić Pčelica	740.000,00	121.588,88
13.	Dječji vrtić Put na more	2.880.000,00	1.111.198,90
14.	Starački dom Medarevo	500.000,00	0,00
15.	Pedijatrijska ambulanta Mokošica	1.850.000,00	964.242,41
16.	Igralište Gruž	410.000,00	221.662,77
17.	Osnovna škola Marina Getaldića	1.000.000,00	0,00
18.	Osnovna škola Mokošica	600.000,00	222.500,00
19.	Vatrogasni dom Zaton	100.000,00	4.375,00
20.	Hotel Stadion	14.000.000,00	4.375,00
21.	Baraka Mokošica	200.000,00	49.030,10
22.	Bočalište Mokošica	450.000,00	234.389,00
23.	Igralište Babin Kuk	2.200.000,00	52.600,00
24.	Igralište Komolac	400.000,00	0,00
25.	Igralište Gromača	360.000,00	4.000,00
26.	Igralište Kliševo	240.000,00	4.000,00
27.	Sportska dvorana Stara Mokošica	500.000,00	0,00
28.	Judo dvorana Mokošica	3.300.000,00	68.500,00
29.	Sportska dvorana Orašac	700.000,00	37.500,00
30.	Dom kulture i vrtić Zaton	1.200.000,00	0,00
31.	Domovi Mjesnih odbora	585.000,00	0,00
32.	Tenis centar Lapad	1.000.000,00	0,00
33.	Društveni centar Dubravica	400.000,00	0,00
34.	Bočarska dvorana Komolac	300.000,00	0,00
35.	Igralište Mokošica Panther	400.000,00	0,00
36.	Igralište Mokošica ispred Kiss-a	200.000,00	0,00
37.	Igralište poviše Pemo Centra	500.000,00	0,00
38.	Dvorana bočalište-Gromača	100.000,00	0,00
	UKUPNO	122.895.000,00	29.424.918,66

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA								
SVRHA PROGRAMA	Osiguranje sanacije, obnove i održavanja upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje se koriste u javne svrhe, kako bi se poboljšali radni uvjeti i učinkovitost djelatnika Grada Dubrovnika s jedne strane i poboljšao i omogućio pristup i kretanje slabo pokretnim osobama i invalidima kao i poboljšala energetska efikasnost i ušteda energije u zgradama Grada Dubrovnika								
CILJ PROGRAMA	Cilj programa je održavanje i obnova upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje su dotrajale i koje je potrebno održavati, osuvremeniti novim tehnologijama i omogućiti pristup nepokretnim i slabo pokretnim osobama.								
OPIS PROGRAMA	<p>Program se sastoji od jednog projekata:</p> <p>1.Zgrada Pred Dvorom1 Nastavak izvođenja radova rekonstrukcije toplinske centrale u Kneževom dvoru, odnosno zamjene postojećeg tehničkog sustava za grijanje i hlađenje, kako bi se postigla energetska efikasnost i ušteda energije</p>								
REZULTATI U RAZDOBLJU SIJEČAN-LIPANJ 2019.	U razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine program se realizira sukladno planiranoj dinamici prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima.								
REALIZACIJA PROGRAMA	<p>Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2019.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 2.059.614,98 kuna što u odnosu na planiranih 4.354.900,00 čini 47,29 %.</p> <table border="1" data-bbox="349 1433 1171 1576"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>NAZIV PROJEKTA</th> <th>Plan 2019.</th> <th>Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Zgrada Pred Dvorom</td> <td>4.354.900,00</td> <td>2.059.614,98</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	NAZIV PROJEKTA	Plan 2019.	Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.	1.	Zgrada Pred Dvorom	4.354.900,00	2.059.614,98
R.b.	NAZIV PROJEKTA	Plan 2019.	Ostvarenje siječanj - lipanj 2019.						
1.	Zgrada Pred Dvorom	4.354.900,00	2.059.614,98						

