

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/13-09/15
URBROJ: 2117/01-01-15-15
Dubrovnik, 7. svibnja 2015.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu i dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjetitelj o ovom predmetu bit će Andro Vlahušić, gradonačelnik Grada Dubrovnika.

Gradonačelnik:
Andro Vlahušić

Dostaviti:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
4. Pismohrana

Gradsko vijeće

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na sjednici, održanoj , donijelo je

ZAKLJUČAK

3. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, čini sastavni dio ovog zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Mato Franković

Gradsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik,

Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.- pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana ----- 2015. godine, donosi

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu

I.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture odnosno njegovim Izmjenama i dopunama za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 13/13., 5/14 i 12/14) u nastavku teksta Program za 2014. - utvrđen je: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Ovaj Program financirao se u 2014. godini iz komunalnog doprinosa, prenesenog komunalnog doprinosa iz 2013.g. proračunskih sredstava i kreditnih sredstava.

Komunalnog doprinosa je utrošeno 12.848.675,92 kn, prenesenog komunalnog doprinosa iz 2013.g. 1.708.831,25 kn, proračunskih sredstava 623.601,13 kn i 13.749.004,92 kn kreditnih sredstava. Dijelom kreditnih sredstava, koji će se iskorištenjem kredita otplaćivati iz općih prihoda proračuna, u iznosu od 4.088.173,33 kn koliko iznosi oslobođanje od plaćanja komunalnog doprinosa tijekom 2013.g. sukladno Odluci o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" br. 06/06, 03/07, 01/09, 02/10, 06/10, 01/11, 07/12, 14/12, 05/13, 13/13) osigurala su se sredstva za potrebe gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno članku 16. Odluke o komunalnom doprinosu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika" br. 06/06, 03/07, 01/09, 02/10, 06/10, 01/11, 07/12, 14/12, 05/13, 13/13).

Programom za 2014. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2014. godine i to za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja i nabavu opreme za nerazvrstane ceste i javne površine.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2014. godinu, od 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA I NERAZVRSTANIH CESTA

ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE 2014.					
	UKUPNO	Proračunska sredstva	Komunalni doprinos	Kreditna sredstva	Nepotrošeni komunalni doprinos iz 2013.
Lapadska obala	110.000,00		110.000,00		
izvršenje	0,00		0,00		
Šetnica N.i M. Pucića	500.000,00		500.000,00		
izvršenje	480.001,42		480.001,42		
Pristupna cesta za zgrade HRVI	250.000,00		250.000,00		
izvršenje	248.750,00		248.750,00		
Pristupna cesta POS Mokošica 2	8.150.000,00	750.000,00	5.042.000,00	2.358.000,00	
izvršenje	5.130.750,69		3.682.965,90	1.447.784,79	
Spojna cesta Liechtesteinov put- Josipa Kosora	100.000,00		100.000,00		
izvršenje	98.860,55		98.860,55		
Cesta OS – Glavica Babin Kuk	70.000,00		70.000,00		
izvršenje	68.467,00		68.467,00		
Moluntska - Riječka - Solitudo	40.000,00		40.000,00		
izvršenje	13.687,50		13.687,50		
Ilijina glavica - Vukovarska - Batala	4.750.000,00		3.094.800,00		1.655.200,00
izvršenje	4.746.252,32		3.037.421,07		1.708.831,25
Parking OŠ Mokošica	0,00		0,00		
izvršenje	0,00				
Nuncijata	180.000,00		180.000,00		
izvršenje	175.000,00		175.000,00		
Zagrebačka ulica	500.000,00		500.000,00		
izvršenje	252.363,59		252.363,59		
Petra Krešimira IV - Frana Supila - Iza Grada	2.200.000,00	870.000,00	1.330.000,00		

izvršenje	1.892.536,43	172.500,00	1.720.036,43		
Cesta Rožat - Stara Mokošica - Mirinovo	240.000,00		240.000,00		
izvršenje	237.500,00		237.500,00		
Ivana Zajca - Solitudo	200.000,00	20.000,00	180.000,00		
izvršenje	101.750,00		101.750,00		
Cesta Pobrežje - groblje	500.000,00		500.000,00		
izvršenje	472.846,44		472.846,44		
Ante Starčevića - Nikole Tesle - Batala	625.000,00		625.000,00		
izvršenje	599.555,91		599.555,91		
Ulica Stjepana Cvijića 1	610.000,00	91.800,00	218.200,00	300.000,00	
izvršenje	603.161,78		309.684,80	293.476,98	
UKUPNO PLANIRANO	19.025.000,00	1.731.800,00	12.980.000,00	2.658.000,00	1.655.200,00
UKUPNO IZVRŠENO	15.121.483,63	172.500,00	11.498.890,61	1.741.261,77	1.708.831,25

Tijekom izvještajnog razdoblja napravljene su potrebne geodetske snimke, projekti, radovi i nadzor za slijedeće prometnice i javne površine:

1. Lapadska obala- Planirana projektna dokumentacija nije izvedena u cijelosti te se njena izrada planira tijekom 2015.g.
2. Šetnica Nika i Meda Pucića-Planirana etapa radova rekonstrukcije sukladno Programu gotovo je u cijelosti izvršena
3. Pristupna cesta za zgrade HRVI u Mokošici-Sukladno Programu projekt u cijelosti izvršen te planirana dokumentacija (PPZ sa varijantnim rješenjem i glavni projekt parkinga HRVI) izrađena
4. Pristupna cesta POS Mokošica- Planirani radovi su izvedeni 62,95% od planiranih dok se ostatak planira izvesti početkom 2015.g.
5. Spojna cesta Liechtensteinov put – Josipa Kosora – Planirana projektna dokumentacija (Troškovi izrade geodetske podloge, projektne dokumentacije (idejnih i glavnih projekata) i parcelcijskog elaborata) izrađena u cijelosti
6. Cesta OS- 3 glavica Babin kuk - Planirana projektna dokumentacija (izrada glavnog projekta prometnice - I faza) izrađena u cijelosti.
7. Molunjska –Riječka-Solitudo
Tijekom 2014.g. izvršeni su manji građevinski radovi kao priprema radova na izgradnji prometnice i pripadajuće infrastrukture.
8. Ilijina glavica – Vukovarska – Batala
Tijekom 2014.g. izvedeni su svi planirani radovi na dijelu Vukovarske ulice.
9. Nuncijata
Planirani rashodi koji se u 2014. odnose na početak izrade projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture (izrada Geodetskog projekta i provjera projektnog zadatka

sa varijantnim rješenjem), a za potrebe parcela koje su dodijeljene hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata su izvršeni u potpunosti.

10. Zagrebačka ulica

Planirane aktivnosti su izvršene u 50%-tnom iznosu te je tijekom 2014.g. izvršena izrada projekta prometnice i nogostupa i pripremne radnje za radove koji će se izvoditi u drugoj polovici 2015.g.

11. Petra Krešimira IV-F.Supila – Iza Grada

Planirani radovi rekonstrukcije nogostupa prometnice ulice P.K.IV., izgradnja kolektora oborinske odvodnje i izrada zaštitne ograde su izvedeni u 86%-tnom iznosu.

12. Cesta Rožat – Stara Mokošica – Mirinovo

Aktivnosti koje se odnose na izradu projektne dokumentacije (Izvedbeni projekt) za predmetnu cestu koja predstavlja kompletnu rekonstrukciju prometnice uz more.

13. Ivana Zajca – Solitudo

Rashodi na ovom projektu se odnose na ulaganja u izradu projektne dokumentacije i radove uređenja prometnice Ivana Zajca i šetnice u Solitudu sa kompletnom infrastrukturom. Aktivnosti su izvedene u 57,48%-tnom iznosu.

14. Cesta Pobržje – groblje

Planirana izgradnja alternativnog i olakšanog pristupa groblju na Pobrežju je izvršena u cijelosti. Tijekom 2015. se očekuje završetak svih radova.

15. Dr.A.Starčevića-N.Tesle-Batala

Ulaganja u rekonstrukciju spoja ulica N.Tesle i Dr.A.Starčevića sa obnovom kolnika i nogostupa je izvedena u cijelosti

15. Ulica S.Cvijića 1

Zbog nužnosti rasterećenja ulice S.Cvijića od vozila u mirovanju izvršilo se ulaganje u izgradnju novih parkirnih mjesta i obnovu nogostupa u ukupnom planiranom iznosu.

III. JAVNE POVRŠINE

U 2014. godini program je realiziran sredstvima komunalnog doprinosa i proračunskim sredstvima u cijelosti prema utvrđenim elementima, sadržajima, razinama i standardima

Ulaganja u javne površine 2014.			
	UKUPNO	Proračunska sredstva	Komunalni doprinos
Dječja igrališta	400.000,00		400.000,00
izvršenje	399.636,25		399.636,25

IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

U 2014. godini program je realiziran gotovo u cijelosti prema utvrđenim elementima i sadržajima.

Ulaganja u javnu rasvjetu 2014.
--

	UKUPNO	Proračunska sredstva	Komunalni doprinos
Modernizacija javne rasvjete Grada Dubrovnika	250.000,00		250.000,00
izvršenje	231.025,01		231.025,01
Projektna dokumentacija	201.000,00		201.000,00
izvršenje	200.600,00		200.600,00
Optimalizacija i kontrola upravljanja javnom rasvjetom - softver	190.000,00		190.000,00
izvršenje	189.987,80		189.987,80
Proširenje mreže javne rasvjete	329.000,00		329.000,00
izvršenje	328.536,25		328.536,25
UKUPNO PLANIRANO	970.000,00	0,00	970.000,00
UKUPNO IZVRŠENJE	950.149,06	0,00	950.149,06

V. GRAĐENJE GROBLJA

Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnje groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2000 ukopnih mjesta. U 2014. je planirano ukupno potrebno otkupljivanje zemljišta kao i nastavak izgradnje pristupne ceste te početak izgradnje samog groblja. Budući je došlo do zastoja u postupku otkupljivanja zemljišta time nije u potpunosti izvršeno planirano otkupljivanje zemlje već je ostvareno 62,79% planiranog. Projekt će se nastaviti i u 2015. i 2016.

ULAGANJA U GROBLJA 2014.				
	UKUPNO	Proračunska sredstva	Komunalni doprinos	Kreditna sredstva
Izgradnja groblja na Dubcu	19.839.000,00	599.000,00		19.240.000,00
izvršenje	12.458.844,28	451.101,13		12.007.743,15

PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GOD. PO PROGRAMIMA			
	DJELATNOSTI	PLANIRANO	IZVRŠENO
I	ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE 2014.	19.025.000,00	15.134.693,63
II	ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE 2014.	400.000,00	399.636,25
III	ULAGANJA U JAVNU RASVJETU 2014.	970.000,00	950.149,06
IV	ULAGANJA U GROBLJA 2014.	19.839.000,00	12.458.844,28
	UKUPNO	40.234.000,00	28.943.323,22

PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GOD. PO IZVORIMA FINANCIRANJA		
KOMUNALNI DOPRINOS	14.350.000 kn	12.848.675,92
NEPOTROŠENI KOMUNALNI DOPRINOS IZ 2013.	1.655.200 kn	1.708.831,25
KREDITNA SREDSTVA	21.898.000 kn	13.749.004,92
PRORAČUNSKA SRETVTA	2.330.800 kn	636.811,13
ukupno	40.234.000,00	28.943.323,22

**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za promet,
stanogradnju i razvojne projekte
KLASA: 363-01/13-09/15
URBROJ.: 2117/01-11-15-14
Dubrovnik, 31. ožujka 2015.g.

**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
GRADONAČELNIK**
ovdje –

PREDMET: Prijedlog zaključka o donošenju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Na osnovu članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno njegovim izmjenama i dopunama definirani su opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine, a koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika 13/13., 5/14 i 12/14.

S tim u svezi predlaže se gradonačelniku Grada Dubrovnika donijeti slijedeći :

Z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu je u privitku.

2. Izvjestitelj po ovom predmetu će biti Irena Kričković Labaš.

Pročelnica
Irena Kričković Labaš, d.i.a.

PRIVITAK:
- kao u tekstu

DOSTAVITI:
- Naslovu
- Evidencija, ovdje
- Pismohrana