



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ: 2117/01-24-21-98
Dubrovnik, 26. ožujka 2021.

GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- ovdje -

PREDMET: Godišnje izvršenje Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima - d o s t a v l j a s e

Sukladno čl.108. i 109. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i čl. 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20) u prilogu Vam dostavljamo polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima.

S poštovanjem,



Pročelnik
Srđan Todorovski mag.ing.aedif.

PRILOG:

-Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Pismohrana

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1. UVOD

Upravni odjel za za izgradnju i upravljanje projektima Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

U nadležnosti ovog Odjela je i financiranje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani sljedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o Općem upravnom postupku, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Poslovi koji se obavljaju unutar Upravnog Odjela organizira i vodi Pročelnik koji je i odgovoran za zakonitost rada i poslovanja. Pročelnik organizira i upravlja radom u Upravnom odjelu, odgovara za pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga Upravnog odjela, izrađuje program i plan rada Upravnog odjela i podnosi pisana izvješća o radu Upravnog odjela, predlaže nacrt prijedloga Proračuna ovog Upravnog odjela i ostale akate iz ovlasti Odjela.

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti prometa, gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju, autobusnih postaja, gradnje objekata infrastrukture, pripreme i provođenja projekata stanogradnje i provedbe drugih razvojnih projekata te na pripremu, izrade i provedbe prometnih rješenja gradnje i sudjeluje u:

- pripremi i provedbi projekata gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju i druge prometne infrastrukture;
- pripremi i provedbi projekata gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- pripremi i provedbi projekata gradnje objekata društvene infrastrukture;
- pripremi i provedbi projekata stanogradnje na području Grada;
- pripremi i provedbi svih razvojnih projekata, na prijedlog upravnih tijela Grada, temeljenih na utvrđenom stanju iz područja njihove nadležnosti;
- ugovaranju i rješavanju odnosa s investitorima koji o svom trošku grade ceste ili neku drugu infrastrukturu koja je u vlasništvu Grada;
- razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;
- suradnji s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugim poslovima određenim posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA 2020. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

Tijekom 2020.godine zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Ostvareni rashodi (konsolidirani) Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u 2020.godini iznose 121.766.813,78 kuna ili 89,32 % od ukupno planiranih 136.320.400,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

- 1. Glava 14-1 Opći rashodi odjela**
- 2. Glava 14-2 Razvojni projekti i stanogradnja**

1. 14-1 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 72.325,08 kuna ili 16,59 % od planiranih 436.000,00 kuna. Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

2. 14-02 Razvojni projekti i stanogradnja

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 121.694.488,70 kuna ili 89,56 % od planiranih 135.884.400,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	136.320.400,00	121.766.813,78	89,32

PROGRAM 8130: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	436.000,00	72.325,08	16,59
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	436.000,00	72.325,08	16,59

Opis i cilj programa

Program Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela podrazumijeva uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.

Cilj programa je uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 72.325,08 kuna što u odnosu na planiranih 436.000,00 kuna tijekom 2020.g. iznosi 16,59 %.

Program sadrži jedan projekt:

1. Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, troškove novog kredita i ostale troškove potrebne za funkcioniranje odjela.

Uveden je moratorij na kreditne obveze po postojećim plasmanima Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a koji predstavlja jednu od mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odjela uredno se podmiruju.

PROGRAM 8131: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	6.995.800,00	6.937.527,75	99,17
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	571.800,00	513.875,00	89,87
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	6.096.000,00	6.095.878,01	100,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	328.000,00	327.774,74	99,93

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine obuhvaća unapređenje kvalitete komunalnog uređenja kroz izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za osiguranje kvalitetnog gospodarskog razvoja.

Isto tako izgradnjom se treba omogućiti ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj programa je planiranim sredstvima uz još bolju organizaciju i racionalizaciju poslovanja te učinkovitijim nadzorom obavljenog posla, povećati postojeće tehničke standarde prometnica i pripadajuće im infrastrukture u narednom razdoblju, čime bi se omogućilo brže i sigurnije odvijanje prometa kako vozila tako i ostalih učesnika u prometu na području Grada.

Realizirana sredstva

Realizacijom projekta nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuti daljnja ulaganja uređenja javnih površina.

U razdoblju 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 6.937.527,75 kuna što u odnosu na planiranih 6.995.800,00 kuna čini 99,17 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Projektna dokumentacija

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 571.800,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 513.875,00 kuna ili 89,87 % za izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. Projekt: Ulica Kardinala Stepinca – Iva Dulčića

Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske kanalizacije i mrežom javne rasvjete. Istim je projektom obuhvaćeno i održavanje vodoopskrbnog cjevovoda, a sve u suradnji s Vodovodom Dubrovnik d.o.o.

Projekt je završen i ishođena je uporabna dozvola. Od planiranih 6.096.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.095.878,01 kuna ili 100 %.

3. Projekt: Javna površina ispred Stadiona Lapad

Preuređenje postojeće javne površine, prostor omeđen ulazima u stadion uređen s novom urbanom opremom, rasvjetom i popločanjem. Od planiranih 328.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 327.774,74 kuna ili 99,93 %.

PROGRAM 8132: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	15.420.000,00	13.663.428,02	88,61
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	170.000,00	165.000,00	97,06
K813204 PARKING HRVI	2.500.000,00	2.452.239,05	98,09
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	7.350.000,00	6.049.872,44	82,31
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA	5.400.000,00	4.996.316,53	92,52

Opis i cilj programa

Program Komunalna infrastruktura za stanogradnju podrazumijeva obnovu stare i izgradnju nove infrastrukture, u svrhu omogućavanja daljnjeg razvoja naselja na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je Izgradnja kompletne infrastrukture na lokacijama gdje je planom predviđena izgradnja većih stambenih objekata kako bi se stvorili preduvjeti za početak njihove realizacije.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 13.663.428,02 kuna što u odnosu na planiranih 15.420.000,00 kuna tijekom 2020.g. čini 88,61 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Infrastruktura Solitudo

Projekt Infrastruktura Solitudo podrazumijeva gradnju prometnih površina i komunalne infrastrukture te odvodnju oborinskih voda naselja Solitudo. Od planiranih 170.000,00 kuna evidentirani rashodi u iznosu od 165.000 kuna ili 97,06 % predstavljaju rashod za izvršene geodetske i projektantske usluge.

2. Projekt: Parking HRVI

Završeni radovi izgradnje parkirališta na području južno od zgrada HRVI u Mokošici i sjeverno od OŠ Mokošica, te rekonstrukcija „T“ križanja ceste Marina Kneževića s cestom Od izvora u kružni tok s 4 provoza. Od planiranih 2.500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.452.239,05 kuna ili 98,09 %.

3. Cesta-zgrade HRVI

Namjena ceste je mogućnost kolnog i pješačkog pristupa višestambenim građevinama oznake „B“ i „C“ u Mokošici koje su predviđene za HRVI. Evidentirani rashodi odnose se na projektantske usluge, izvršene radove izgradnje ceste sa infrastrukturom, usluge projektantskog i stručnog nadzora, geodetske usluge, te izvođenje vodovodnog priključka. Planirani završetak radova je u prvoj polovici 2021.godine. Od planiranih 7.350.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.049.872,44 kuna ili 82,31 %.

4. Projekt: Nika i Meda Pucića

Izvršena je sanacija šetnice Nika i Meda Pucića u cjelokupnoj širini koridora po cijeloj dužini, uređen je parter, postavljena je nova javna rasvjeta, ograda, nova urbana oprema, te su izvršeni hortikulturni radovi. Evidentirani rashodi odnose se na izvođenje radova, usluge projektantskog i stručnog nadzora, te na projektantske usluge. Od planiranih 5.400.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 4.996.316,53 kuna ili 92,52 %.

PROGRAM 8133: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	97.427,50	97,43
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	47.427,50	94,86
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	50.000,00	50.000,00	100,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u vodoopskrbu podrazumijeva ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje sustavi ili izvedeni sustavi nisu u planiranoj funkciji.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020.godine evidentirani su rashodi u iznosu od 97.427,50 kuna što u odnosu na planiranih 100.000,00 kuna predstavlja 97,43 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Izmještanje komunalnih instalacija

Predstavlja rashod izmještanja komunalnih instalacija. Od planiranih 50.000,00 kuna u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 47.427,50 kuna ili 94,86%.

2. Projekt: Montovjerna-Batala oborinska odvodnja

Projekt kolektora oborinske odvodnje sa ulice Iva Vojnovića, kroz ulicu Marka Marojice i ulicu Od Mihajla do ispusta Batala u moru, ishodovanje građevinske dozvole. Rashod se odnosi na preostali ugovoreni iznos za izradu projektne dokumentacije. Od planiranih 50.000,00 kuna u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 50.000,00 kuna ili 100,00 %.

PROGRAM 8135: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	21.239.900,00	17.994.731,81	84,72
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	12.150.000,00	11.406.364,36	93,88
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	9.089.900,00	6.588.367,45	72,48

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u ostale građevinske objekte podrazumijeva osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica, a ujedno i povećanje kapaciteta sukladno stručnim standardima u zaštiti okoliša do konačne izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 17.994.731,81 kuna što u odnosu na planiranih 21.239.900,00 kuna čini 84,72 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Izgradnja groblja na Dubcu

Radovi na izgradnji groblja uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka) sa svim pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2.000 ukopnih mjesta. Od planiranih 12.150.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 11.406.364,36 kuna ili 93,88 %.

2. Projekt: Sanacija odlagališta Grabovica

Završena je I. Etapa (sanacija) odlagališta, te je ishođena uprabna dozvola. Jedan dio sredstava prihoduje Čistoća d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o. Drugi dio sredstava za provedbu sanacije osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu do 60 %. Od planiranih 9.089.900,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.588.367,45 kuna ili 72,48 %.

PROGRAM 8136: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	54.244.100,00	49.499.192,66	91,25
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	52.106.100,00	48.241.901,66	92,58
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	220.000,00	199.968,75	90,89
K813603 CESTA TAMARIĆ	104.000,00	103.125,00	99,16
K813604 CESTA GORNJA SELA	90.000,00	24.750,00	27,50
K813606 LAPADSKA OBALA	904.000,00	864.384,75	95,62
K813607 CESTA NUNCIJATA	70.000,00	65.062,50	92,95
K813609 IMPORTANE	750.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Cestogradnja-rekonstrukcija predstavlja unapređenje prometne infrastrukture izgradnjom novih cesta i rekonstrukcijom postojećih cesta na području Grada Dubrovnika. Svrha programa je osigurati razvoj i kvalitetnu povezanost svih dijelova Grada Dubrovnika.

Cilj programa je izrada stručnih analiza postojećeg stanja, te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada.

Nadalje, cilj je i unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 49.499.192,66 kuna što u odnosu na planiranih 54.244.100,00 kuna iznosi 91,25 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik

Rashodi se odnose na projektantske usluge, radove na izgradnji ceste, radove sanacije odlagališta kojim prolazi trasa ceste, radove na zaštiti pokosa ceste, geodetske usluge, usluge stručnog i projektantskog nadzora, usluge voditelja projekta, troškove elektroenergetske suglasnosti i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu. U tijeku je izgradnja predmetne ceste koja omogućuje kvalitetniji spoj naselja Osojnik s državnom cestom D8, te zadovoljenje tehničkih uvjeta postojeće ceste. Planirani završetak radova je u prvoj polovici 2021.godine. Od planiranih 52.106.100,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 48.241.901,66 kuna ili 92,58 %.

2. Projekt: Cesta Osojnik-Ljubač

Rashod se odnosi na izradu projektne dokumentacije, glavnog i izvedbenog projekta, elaborata o zaštiti okoliša, geodetskog elaborata, te na geodetske usluge. Idejni projekt je završen i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. Od planiranih 220.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 199.968,75 kuna ili 90,89 %.

3. Projekt: Cesta Tamarić

Rashod se odnosi na projektantske usluge te izmjenu parcelacijskog elaborata. Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Projekt se odnosi na nerazvrstanu cestu sa infrastrukturom od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac - Sustjepan. Od planiranih 104.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 103.125,00 kuna ili 99,16 %.

4. Projekt: Cesta Gornja sela

Rashod se odnosi na projektantske i geodetske usluge za cestu koja će omogućiti kvalitetnu povezanost dijela dubrovačkih Gornjih sela. Predviđena je izgradnja dionice nerazvrstane ceste od

naselja Mrčevo do naselja Ridica. Izrađen je idejni projekt te je u tijeku uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Od planiranih 90.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 24.750,00 kuna ili 27,50 %.

5. Projekt: Lapadska obala

Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Ishođena je građevinska dozvola za II., III. i IV. fazu. Projekt obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Dio rashoda (prihvatljivih troškova za EU Fondove) odnosi se na sufinanciranje projektnog tima, a dio nužnih rashoda (neprihvatljivih troškova za EU Fondove) vezanih uz izradu projektne dokumentacije financirao se iz kreditnih sredstava. Dio rashoda koji se u 2020.godini privremeno financirao iz vlastitih sredstava (trošak plaće projektnog tima za XII 2020) biti će refundiran tijekom 2021.godine Zahtjevom za nadokandu sredstava. Od planiranih 904.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 864.384,75 kuna ili 95,62 %.

6. Projekt: Cesta Nuncijata

Izrada idejnog projekta ceste - spoja naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Od planiranih 70.000,00 kuna u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 65.062,50 kuna ili 92,95%, a isti se odnose na podmirenje dijela ugovorenih obveza za pružanje projektantskih usluga za izgradnju ceste.

7. Projekt: Importane

Predstavlja rashod za povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika. Od planiranih 750.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM 8137: STANOGRADNJA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8137 STANOGRADNJA	582.500,00	527.143,93	90,50
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	370.000,00	368.743,93	99,66
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	212.500,00	158.400,00	74,54

Opis i cilj programa

Program Stanogradnja obuhvaća projekte kojima se omogućava kupnja stana pod povoljnim uvjetima svim mladim ljudima koji ispunje kriterije sukladno Zakonu o društveno poticanoj stambenoj izgradnji, a koji nisu u stanju riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom stana na tržištu nekretnina.

Cilj programa je financiranjem uređenja građevinskog zemljišta, izgradnjom infrastrukturnih objekata osigurati da ukupna cijena četvornog metra stana ne iznosi više od zakonom utvrđene maksimalne cijene.

Zakonska je obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 527.143,93 kuna što u odnosu na planiranih 582.500,00 kuna iznosi 90,50 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 370.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 368.743,93 kuna ili 99,66 %.

2. Projekt: Zgrade u Solitudu

Izrađeni glavni projekti višestambenih zgrada za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo koje će se raditi po „Dubrovačkom modelu POS-a“. Rashodi se odnose na podmirenje dijela ugovorenih obveza za glavni i izvedbeni projekt, te na kontrolu glavnih projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije. Projekt se nastavlja u 2021. godini. U tijeku je ishodaenje građevinske dozvole. Od planiranih 212.500,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 158.400,00 kuna ili 74,54 %.

PROGRAM 8138: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.942.000,00	565.327,92	29,11
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	1.542.000,00	565.327,92	36,66
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	400.000,00	0,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu obuhvaća izgradnju sustava javne rasvjete radi povećanja komunalnog standarda i sigurnosti kretanja na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava javne rasvjete na područjima Grada gdje sustavi javne rasvjete ne postoje, ne zadovoljavaju potrebe razvoja naselja ili nisu kvalitetno izvedeni.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 565.327,92 kuna što u odnosu na planiranih 1.942.000,00 kuna iznosi 29,11 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Javna rasvjeta Stara Mokošica

Projekt rekonstrukcije javne rasvjete u naselju Mokošica i to: Ulica na moru i Podumane, Put za Osojnik i u Starom selu, uvažavajući postojeću situaciju na predmetnim lokacijama. Trasa javne rasvjete usklađena je sa trasom vodovodne i kanalizacijske mreže, jer se polaganje instalacija vrši istovremeno sa radovima na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži, uvažavajući pri tome postojeću, već izvedenu instalaciju javne rasvjete gdje je ima. Rashodi se odnose na predmetne radove rekonstrukcije te uslugu stručnog i projektantskog nadzora. Od planiranih 1.542.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 565.327,92 kuna ili 36,66%. Građevinski radovi su u tijeku, a završetak projekta očekuje se u 2021. godini.

2. Projekt: Javna rasvjeta Štikovica

Izrađena je projektna dokumentacija za javnu rasvjetu u naselju Štikovica na dionici od skretanja u Štikovicu s državne ceste D8 iz smjera Zatona do podvožnjaka u Štikovici (D8), u ukupnoj dužini 680 metara. Prvom fazom radova predviđeno je polaganje napojnog kabela i izrada temelja stupova. Svi radovi izvodit će se u koordinaciji s radovima Vodovod Dubrovnik d.o.o. na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje te radovima HEP-a, čime će se izbjeći dodatni iskopi prilikom realizacije projekta. U razdoblju 2020. godine nisu zabilježeni rashodi. Realizacija projekta provest će se tijekom 2021. godine.

PROGRAM 8139: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	35.335.100,00	32.384.930,36	91,65
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	248.100,00	248.075,00	99,99
K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	610.000,00	608.323,05	99,73
K813910 DVORANA GLADIJATORI	145.000,00	144.375,00	99,57
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	13.400.000,00	13.396.241,29	99,97
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	302.000,00	163.173,13	54,03
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	586.000,00	585.675,00	99,94
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	1.000.000,00	564.137,50	56,41
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	143.000,00	7.500,00	5,24
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	7.500,00	7.500,00	100,00
K813923 HOTEL STADION	7.000.000,00	5.011.657,08	71,60
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK	2.830.000,00	2.827.709,25	99,92
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	20.500,00	20.250,00	98,78
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	150.000,00	3.800,00	2,53
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	238.000,00	237.325,00	99,72
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	88.000,00	86.212,50	97,97
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	126.000,00	125.551,56	99,64
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	110.000,00	101.300,00	92,09
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	14.000,00	13.125,00	93,75
K813944 IGRALIŠTE KONO	8.000,00	8.000,00	100,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	54.000,00	8.750,00	16,20
K813950 PARK PILE	210.000,00	210.000,00	100,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE	10.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	10.000,00	0,00	0,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	15.000,00	6.250,00	41,67

Opis i cilj programa

Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim, školskim i studentskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta i energetske obnove kao i ulaganje proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe.

Cilj je osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture: vrtićima, osnovnim školama, studentskom domu i domu za starije i nemoćne osobe.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 32.384.930,36 kuna što u odnosu na planiranih 35.335.100,00 kuna čini 91,65 %.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Projekt: Kompleks Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku

Sufinanciranje izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku, temeljem Sporazuma o sufinanciranju izgradnje kompleksa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku. Projekt je završen, a za studentski dom je ishodovana uporabna dozvola. Od planiranih 8.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 8.000.000,00 kuna ili 100 %.

2. Projekt: Ulaganje u dječja igrališta

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Rashodi se odnose na usluge tehničkog i stručnog nadzora, te na izvođenju radova rekonstrukcije igrališta. Od planiranih 248.100,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 248.075,00 kuna ili 99,99 %.

3. Projekt: Osnovna škola Ivan Gundulić

Završeni radovi energetske obnove osnovne škole, financirani iz općih prihoda i primitaka, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna. Od planiranih 610.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 608.323,05 kuna ili 99,73 %.

4. Projekt: Dvorana Gladijatori

Predviđena je adaptacija postojećeg objekta, odnosno „Stanice za tehnički prijem vozila“ u Gospinom polju za potrebe građanskih udruga i sportskih borilačkih klubova. Rashod se odnosi na projektantske usluge. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 145.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 144.375,00 kn ili 99,57 %.

5. Projekt: Osnovna škola Montovjerna

Završeni su radovi izgradnje škole i ishođena je uprabna dozvola. Rekonstrukcijom su zadovoljeni suvremeni prostorno-tehnički uvjeti za potrebe nastavnog programa, te omogućeni kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda. Od planiranih 13.400.000,00 kuna evidentirani su rashodi koji se odnose na radove rekonstrukcije, usluge stručnog i projektantskog nadzora, geodetske usluge, usluge voditelja projekta, energetske certificiranje, te na projektnu dokumentaciju, sveukupno u iznosu od 13.396.241,29 kuna ili 99,97 %.

6. Projekt: Dječji vrtić Pčelica

Izrađen glavni projekt rekonstrukcije vrtića, u cilju povećanja kapaciteta vrtića, ishodovanje građevinske dozvole. Projekt se nastavlja u 2021. godini. Od planiranih 302.000,00 kuna u ovom razdoblju evidentirani su rashodi koji se odnose na dio ugovorenog iznosa za projektantske usluge, odnosno na izradu glavnog i izvedbenog projekta, sveukupno u iznosu od 163.173,13 kuna ili 54,03 %.

7. Projekt: Starački dom Medarevo

Projekt se bavi rješenjem smještajnog kapaciteta za umirovljenike u Dubrovniku. Cilj projekta je omogućiti korisnicima sve životne potrebe, posebno one društvene, fizičke i zdravstvene. Projektom se predviđa smještaj za 200 stalnih korisnika Doma i 75 dnevnih korisnika usluga Doma. Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. U tijeku je ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela. Od planiranih 586.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 585.675,00 kn ili 99,94 %, a isti se odnose na dio ugovorenog iznosa za projektantske usluge pri čemu je jedan dio predmetnih usluga izvršen i plaćen u cjelosti.

8. Projekt: Osnovna škola Marina Getaldića

Adaptacija dvije zgrade škole iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave. Izvršeni su ugovoreni arheološki istražni radovi, te idejni

projekt adaptacije kojim su ishođeni posebni uvjeti za projektiranje od referentnih javno-pravnih tijela. U tijeku je izrada glavnog projekta po čemu slijedi izrada detaljne projektne dokumentacije (izvedbeni projekt, projekt opremanja i svi troškovnici). Projekt se nastavlja u 2021. godini. Od planiranih 1.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 564.137,50 kuna ili 56,41 %.

9. Projekt: Osnovna škola Mokošica

U cilju povećanja kapaciteta postojeće osnovne škole planira se dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta, koje se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i dvorane. Izrađen je idejni projekt, a izrada glavnog projekta je u završnoj fazi, nakon čega slijedi ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 143.000,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi za projektantske usluge u iznosu od 7.500,00 kn ili 5,24 %.

10. Projekt: Vatrogasni dom Zaton

Izrađena projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta (križanje na državnoj cesti D8) i potpisan sporazum s Hrvatskim cestama o financiranju izgradnje istog, a isto je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Projekt se nastavlja u 2021. godini. Od planiranih 7.500,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi za projektantske usluge u iznosu od 7.500,00 kn ili 100 %.

11. Projekt: Hotel Stadion

Izvođenje radova rekonstrukcije Hotela Stadion. Projekt se nastavlja u 2021. godini. Rashodi se odnose na izvođenje radova, usluge stručnog i projektantskog nadzora, koordinatora zaštite na radu, te na geodetske usluge. Od planiranih 7.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 5.011.657,08 kuna ili 71,60 %.

12. Projekt: Igralište Babin Kuk

Radovi izgradnje novog dječjeg i sportskog igrališta, te outdoor fitnesa na Babinom Kuku. Rashodi se odnose na izvršene radove, stručni nadzor, te na izvođenje vodovodnog priključka. Projekt je završen. Od planiranih 2.830.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 2.827.709,25 kuna ili 99,92 %.

13. Projekt: Igralište Komolac

Predviđa se rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta u Komolcu. Rashodi se odnose na izvršene projektantske i geodetske usluge. Od planiranih 20.500,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 20.250,00 kuna ili 98,78 %.

14. Projekt: Sportska dvorana Stara Mokošica

Izrada idejnog rješenja za adaptaciju prostora za borilačke sportove i popratni društveni sadržaji. U ovom razdoblju evidentiran je rashod u iznosu od 3.800,00 za izvršenu geodetsku uslugu što u odnosu na planiranih 150.000,00 kuna predstavlja 2,53 %.

15. Projekt: Sportska dvorana Orašac

Izrađen idejni i glavni projekt izgradnje jednodijelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole. U tijeku je ishodovanje građevinske dozvole. Rashodi se odnose na izvršene projektantske usluge. Od planiranih 238.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 237.325,00 kuna ili 99,72 %.

16. Projekt: Dom kulture i vrtić Zaton

Izrađen glavni projekt za adaptaciju dječjeg vrtića koji će dobiti još jednu vrtićku skupinu, te glavni projekt za dom kulture u Zatonu. Završeno izvođenje radova na adaptaciji vrtića. Potpisan ugovor za projektnu dokumentaciju za Dom kulture u Zatonu, a rashodi predstavljaju iznos izvršene projektantske usluge. Od planiranih 88.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 86.212,50 kuna ili 97,97%.

17. Projekt: Društveni centar Dubravica

Izrada projektne dokumentacije. Rashodi se odnose na dio ugovorenih, a izvršenih radova izgradnje potpornih zidova i uređenja platoa, te uslugu stručnog nadzora. Radovi se nastavljaju u 2021. godini sa postavljanjem montažnog objekta za potrebe mještana naselja Dubravica. Od planiranih 126.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 125.551,56 kuna ili 99,64 %.

18. Projekt: Boćarska dvorana Komolac

Boćarska dvorana/natkriveni boćarski teren s klupskim prostorom. Izrađen geomehanički elaborat i glavni projekt. Projekt se nastavlja u 2021. godini. Od planiranih 110.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 101.300,00 kn ili 92,09 %, a isti se odnose na dio ugovorenog iznosa za projektantske usluge.

19 Projekt: Dvorana bočalište-Gromača

Završeni radovi obnove i uređenja doma na Gromači uz bočalište. Pripremljena je dokumentacija za legalizaciju istog. Od planiranih 14.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 13.125,00 kuna ili 93,75 %, a isti se odnose na dopunu projektne dokumentacije i uslugu stručno-tehničkog nadzora.

20 Projekt: Igralište Kono

Geodetske usluge kao priprema za projektnu dokumentaciju rekonstrukcije sportskog i dječjeg igrališta. Izrađen je geodetski snimak obuhvata i utvrđen projektni zadatak. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnog statusa čestica (postupak povrata, R. Hrvatska – Grad Dubrovnik). Od planiranih 8.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 8.000,00 kuna ili 100,00%, a isti predstavlja iznos za izvršenu geodetsku uslugu.

21 Projekt: Dječje igralište i Park Montovjerna

Projektom je predviđena rekonstrukcija dječjeg igrališta s uređenjem pješačkih staza i rasvjetom, hortikulturnim uređenjem s navodnjavanjem, te postavljanjem urbane opreme i sprava za dječje igralište. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 54.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 8.750,00 kuna ili 16,20 %, a odnose se na izvršenu geodetsku uslugu.

22 Projekt: Park Pile

U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje potvrda referentnih javno-pravnih tijela na temelju izrađenog idejnog rješenja i prostorno-povijesne studije. Projektom je predviđeno uređenje parka s dječjim igralištem te otvorenim društvenim i rekreacijskim prostorima i hortikulturno uređenje (postojeće i nove vegetacije), rješenje elektroinstalacija (rasvjeta i sl.), krajobrazno rješenje parka i urbana oprema te oprema dječjeg igrališta. Rashod predstavlja trošak ugovorene projektne dokumentacije. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 210.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 210.000,00 kuna ili 100 %.

23 Projekt: Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

24 Projekt: Osnovna škola Mokošica

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

25 Projekt: Športska dvorana Gospino polje

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

26 Projekt: Športsko rekreativni park - Zaton Veliki

Izrada idejnog rješenja sportsko rekreativnog parka u Zatonu sa outdoor fitnessom i hortikulturno uređenje parka. Projekt se nastavlja u 2021.godini. Od planiranih 15.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 6.250,00 kuna ili 41,67 %, a odnose se na izvršenu geodetsku uslugu.

PROGRAM 8140: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Oznaka	Godišnji plan za 2020.g.	Ostvarenje za 2020.g.	% ostvarenja
Program: 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	25.000,00	24.778,75	99,12
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	25.000,00	24.778,75	99,12

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika obuhvaća osiguranje sanacije, obnove i održavanja upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje se koriste u javne svrhe, kako bi se poboljšali radni uvjeti i učinkovitost djelatnika Grada Dubrovnika s jedne strane, te poboljšao i omogućio pristup i

kretanje slabo pokretnim osobama i invalidima kao i poboljšala energetska efikasnost i ušteda energije u zgradama Grada Dubrovnika.

Cilj programa je održavanje i obnova upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje su dotrajale i koje je potrebno održavati, osuvremeniti novim tehnologijama i omogućiti pristup nepokretnim i slabo pokretnim osobama.

Realizirana sredstva

U razdoblju 2020.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 24.778,75 kuna što u odnosu na planiranih 25.000,00 čini 99,12 %.

Program se sastoji od jednog projekta:

1. Projekt: Zgrada Pred Dvorom

Izrađen je glavni projekt za ugradnju lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim građanima. Rashod u iznosu od 24.778,75 predstavlja iznos za izvođenje radova na postrojenju-kotlovnici, te uslugu izvršenog arheološkog nadzora. Za izvršenje ovog projekta tijekom 2020.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 24.778,75 kuna što u odnosu na planiranih 25.000,00 čini 99,12 %.