



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117/01-24-21-44
Dubrovnik, 25. kolovoza 2021.

GRAD DUBROVNIK
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- ovdje -


PREDMET: Polugodišnje izvršenje Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima - d o s t a v l j a s e

Sukladno čl.108 i 109. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i čl. 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju (NN 24/13, 102/17 i 01/20) u prilogu Vam dostavljamo polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima.

S poštovanjem,

Službenik ovlašten za privremeno
obavljanje poslova pročelnika

Paula Pikunić Vugdelija mag.ing.aedif.



PRILOG:

-Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu
Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Pismohrana

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1. UVOD

Upravni odjel za za izgradnju i upravljanje projektima Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave ustrojen je kao unutarnja ustrojstvena jedinica.

U nadležnosti ovog Odjela je i financiranje Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika.

Poslovi koje obavlja ovaj Upravni odjel su propisani sljedećim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o Općem upravnom postupku, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Poslovi koji se obavljaju unutar Upravnog Odjela organizira i vodi Pročelnik koji je i odgovoran za zakonitost rada i poslovanja. Pročelnik organizira i upravlja radom u Upravnom odjelu, odgovara za pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavljanje svih poslova iz djelokruga Upravnog odjela, izrađuje program i plan rada Upravnog odjela i podnosi pisana izvješća o radu Upravnog odjela, predlaže nacrt prijedloga Proračuna ovog Upravnog odjela i ostale akate iz ovlasti Odjela.

1.1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti prometa, gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju, autobusnih postaja, na gradnju objekata infrastrukture, na pripremu i provođenje projekata stanogradnje i provedbu drugih razvojnih projekata te na pripremu, izradu i provedbu prometnih rješenja gradnje i sudjeluje u:

- priprema i provedba projekata gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju i druge prometne infrastrukture;
- priprema i provedba projekata gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- priprema i provedba projekata gradnje objekata društvene infrastrukture;
- priprema i provedba projekata stanogradnje na području Grada;
- priprema i provedba svih razvojnih projekata, na prijedlog upravnih tijela Grada, temeljenih na utvrđenom stanju iz područja njihove nadležnosti;
- ugovaranje i rješavanje odnosa s investitorima koji o svom trošku grade ceste ili neku drugu infrastrukturu koja je u vlasništvu Grada;
- sudjelovanje u razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;
- suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
- drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2021. GODINE UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

2.1. RASHODI

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Ostvareni rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine iznose 40.918.519,88 kuna ili 33,68 % od ukupno planiranih 121.491.000,00 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na glave:

1. Opći rashodi odjela
2. Razvojni projekti i stanogradnja

Oznaka	Plan 2021.
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.491.000,00
Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00
Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	92.391.000,00

1. 14-100 Opći rashodi odjela

Ostvarenje Općih rashoda odjela iznosi 14.813.815,25 kuna ili 50,91 % od planiranih 29.100.000,00 kuna.

Ova glava sadrži program:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

2. 14-200 Razvojni projekti i stanogradnja

Razvojni projekti i stanogradnja predstavljaju najveću rashodovnu stranu ovog Upravnog odjela. Ostvarenje iznosi 26.104.704,63 kuna ili 28,25 % od planiranih 92.391.000,00 kuna.

Ova glava sadrži sljedeće programe:

- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021.godina
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.491.000,00	40.918.519,88

PROGRAM: 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021.godina
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	29.100.000,00	14.813.815,25
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00	14.813.815,25

Opis i cilj programa

Program Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela podrazumijeva uredno izvršavanje zakonskih obaveza iz nadležnosti odjela koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje odjela.

Cilj programa je uredno izvršavanje postavljenih zadataka i financijsko praćenje istih, a provedbom ovog programa cilj je izvršen.

Realizirana sredstva

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 14.813.815,25 kuna, što u odnosu na planiranih 29.100.000,00 kuna tijekom 2021.g. iznosi 50,91 %.

Program sadrži jedan projekt:

1. Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA

Troškovi se ponavljaju kontinuirano u svakoj godini i završavaju istekom iste. Troškovi se odnose na stavke kao što su: troškovi glavnice i kamata realiziranog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, troškovi kamata kredita Zagrebačke banke d.d., te ostali troškovi potrebni za funkcioniranje odjela. Ostali troškovi nužni za redovno funkcioniranje odijela uredno se podmiruju.

PROGRAM: 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.085.000,00	121.645,40
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	985.000,00	95.965,40
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	50.000,00	0,00
K813111 PARK GRADAC	1.000.000,00	25.680,00
K813113 TRG I RIVA SUĐURAD	50.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine obuhvaća unapređenje kvalitete komunalnog uređenja kroz izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za osiguranje kvalitetnog gospodarskog razvoja.

Isto tako izgradnjom se treba omogućiti ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj programa je planiranim sredstvima uz još bolju organizaciju i racionalizaciju poslovanja te učinkovitijim nadzorom obavljenog posla, povećati postojeće tehničke standarde prometnica i pripadajuće im infrastrukture u narednom razdoblju, čime bi se omogućilo brže i sigurnije odvijanje prometa kako vozila tako i ostalih učesnika u prometu na području Grada.

Realizirana sredstva

Realizacijom projekta nastoji se poboljšati komunalni standard lokalnog stanovništva i potaknuti daljnja ulaganja uređenja javnih površina.

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 121.645,40 kuna što u odnosu na planiranih 2.085.000,00 kuna tijekom 2021.g. čini 5,83 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Projektna dokumentacija

Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 985.000,00 kuna u ovom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 95.965,40 kuna ili 9,74 % na izradu projektne dokumentacije za pripremu budućih projekata.

2. Projekt: Sanacija obale Rijeke Dubrovačke

Suradnja s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Županijske lučke uprave i Lučke uprave Dubrovnik. Izrađen je projektni zadatak, utvrđena problematika obuhvata i smjernice za rješavanje kolnog, pješačkog, biciklističkog i pomorskog prometa te pratećih društvenih sadržaja. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Park Gradac

Rekonstrukcija parka Gradac. Revitalizacija povijesne matrice parka sa svom pratećom infrastrukturom, obnova vegetacije i krajobrazne arhitekture te postavljanje urbane opreme. Projektna dokumentacija je u izradi. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.000.000,00 kuna u ovom su razdoblju evidentirani rashodi u iznosu od 25.680,00 kuna ili 2,57 %. Rashodi se odnose na geodetske usluge, te uslugu laboratorijske analize tla.

4. Projekt: Trg i riva Suđurađ

Uređenja trga u naselju Suđurađ na otoku Šipanu, te je izrađen glavni projekt. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.100.000,00	2.641.896,72
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	100.000,00	0,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	9.000.000,00	2.641.896,72

Opis i cilj programa

Program Komunalna infrastruktura za stanogradnju podrazumijeva obnovu stare i izgradnju nove infrastrukture, u svrhu omogućavanja daljnjeg razvoja naselja na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je Izgradnja kompletne infrastrukture na lokacijama gdje je planom predviđena izgradnja većih stambenih objekata kako bi se stvorili preduvjeti za početak njihove realizacije.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 2.641.896,72 kuna što u odnosu na planiranih 9.100.000,00 kuna tijekom 2021.g. čini 29,03 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Infrastruktura Solitudo

Projekt Infrastruktura Solitudo podrazumijeva gradnju prometnih površina (ceste, parkirališta i pješačke staze), komunalne infrastrukture (vodovod, oborinska odvodnja, NN mreža, javna rasvjeta i DTK) te javnih garaža u naselju Solitudo. Od planiranih rashoda u iznosu od 100.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Cesta-Zgrade HRVI

Namjena ceste je mogućnost kolnog i pješačkog pristupa višestambenim građevinama oznake B i C u Mokošici koje su predviđene za HRVI. Nakon uspješno provedenog tehničkog prijema cesta s infrastrukturom za zgrade HRVI u Novoj Mokošici dobila je pravomoćnu uporabnu dozvolu. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Projekt je završen. Od planiranih rashoda u iznosu od 9.000.000,00 kuna u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 2.641.896,72 ili 29,35 %. Rashodi se odnose na projektantske usluge, izvršene radove izgradnje ceste sa infrastrukturom, usluge projektantskog i stručnog nadzora, geodetske usluge, elektroenergetske usluge, te izvođenje vodovodnog priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

PROGRAM: 8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	0,00
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	0,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	50.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u vodoopskrbu podrazumijeva ujednačavanje komunalnog standarda po pojedinim naseljima i dijelovima naselja.

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje na područjima Grada gdje ne postoje sustavi ili izvedeni sustavi nisu u planiranoj funkciji.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine nisu evidentirani rashodi.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Izmještanje komunalnih instalacija

Predstavlja rashod potreban za eventualno izmještanje komunalnih instalacija. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

2. Projekt: Montovjerna-Batala oborinska odvodnja

Projekt kolektora oborinske odvodnje sa ulice Iva Vojnovića, kroz ulicu Marka Marojice i ulicu Od Mihajla do ispusta Batala u moru, ishodovanje građevinske dozvole. Od planiranih 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	5.100.000,00	1.889.778,17
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.000.000,00	1.889.778,17
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	100.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganja u ostale građevinske objekte podrazumijeva osiguranje izgradnje ili sanacije objekata komunalne infrastrukture radi povećanja komunalnog standarda na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je rješavanje dugogodišnjeg problema nedostatka ukopnih mjesta za umrle osobe na području Grada Dubrovnika, provođenje zakonskih odredbi u svezi obveza sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica, a ujedno i povećanje kapaciteta sukladno stručnim standardima u zaštiti okoliša do konačne izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.889.778,17 kuna što u odnosu na planiranih 5.100.000,00 kuna čini 37,05 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Izgradnja groblja na Dubcu

Radovi na izgradnji groblja uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka) sa svim pratećim objektima i infrastrukturom ukupnog kapaciteta od 2.000 ukopnih mjesta. Od planiranih rashoda u iznosu od 5.100.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 1.889.778,17 kuna ili 37,80 %.

2. Projekt: Sanacija odlagališta Grabovica

Realizacija projekta osigurana je jednim dijelom sredstvima prikupljene namjenske naknade od strane Čistoće d.o.o., a temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o. Drugi dio sredstava za realizaciju projekta osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Završena je I. Etapa (sanacija) odlagališta, te je ishođena uporabna dozvola. Sukladno geodetskoj podlozi i mišljenju projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta nije bilo potrebe za nikakvim dodatnim aktivnostima tijekom prva dva kvartala 2021. godine. Sukladno tome, od planiranih rashoda u iznosu od 100.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	32.223.000,00	5.254.744,17
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	12.828.000,00	3.641.398,54
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	330.000,00	0,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	40.000,00	798,26
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	100.000,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	16.000.000,00	933.831,43
K813607 CESTA NUNCIJATA	200.000,00	0,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00	678.715,94
K813612 CESTA MOKOŠICA	1.775.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Cestogradnja-rekonstrukcija predstavlja unapređenje prometne infrastrukture izgradnjom novih cesta i rekonstrukcijom postojećih cesta na području Grada Dubrovnika. Svrha programa je osigurati razvoj i kvalitetnu povezanost svih dijelova Grada Dubrovnika.

Cilj programa je izrada stručnih analiza postojećeg stanja, te projektnih prijedloga i rješenja čijom bi se realizacijom optimiziralo odvijanje prometa na cijelom području Grada.

Nadalje, cilj je i unaprijediti kvalitetu kolničkih konstrukcija kao i nogostupa te unaprijediti sigurnost odvijanja prometa i kontinuiran i ravnomjeran razvoj svih dijelova Grada Dubrovnika.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 5.254.744,17 kuna što u odnosu na planiranih 32.223.000,00 kuna iznosi 16,31 %.

Program se sastoji od slijedećih projekata:

1. Projekt: Cesta Most dr. Franja Tuđmana-Osojnik

Završeni su radovi izgradnje ceste od Mosta dr. Franja Tuđmana do ceste za Osojnik sa rekonstrukcijom bivše županijske ceste, a koja omogućuje kvalitetniji spoj naselja Osojnik s državnom cestom D8, te je izvršena sanacija nelegalnog odlagališta građevinskog otpada kojim je prošla trasa ceste. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Projekt je završen i ishođena je uporabna dozvola. Rashodi se odnose na projektantske usluge, radove na izgradnji ceste, radove na zaštiti pokosa ceste, geodetske usluge, usluge stručnog i projektantskog nadzora, usluge voditelja projekta. Od planiranih rashoda u iznosu od 12.828.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.641.398,54 kuna ili 28,39 %.

2. Projekt: Cesta Osojnik-Ljubač

Izgradnja nerazvrstane ceste od naselja Osojnik do Ljubača. Predviđena trasa ceste Osojnik – Ljubač iako lokalnog značenja, zbog konfiguracije okolnog terena, kao i mreže postojećih prometnica koje su primjerene za motorni promet, značajno će olakšati kretanje lokalnog stanovništva te u budućnosti potencijalno dovesti do razvoja ovog područja, kako kroz turizam tako i kroz druge grane gospodarstva. Idejni projekt je završen, te je ishođena lokacijska dozvola. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o

zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 330.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

3. Projekt: Cesta Tamarić

Projekt predviđa izgradnju ceste od Osnovne škole Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica - Mokošica – Komolac – Sustjepan. Izgradnjom ceste ostvarit će se potpunija funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva, sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 40.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 798,26 kuna ili 2,00 %, a odnose se na vodni doprinos.

4. Projekt: Cesta Gornja sela

Projekt predstavlja izgradnju dionice nerazvrstane ceste od naselja Mrčevo do naselja Ridica koja će omogućiti kvalitetnu povezanost dijela Dubrovačkih Gornjih sela, a time i novi poticaj razvoju ruralnog turizma. Izrađen je idejni projekt i u tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

5. Projekt: Tehničko-tehnološki blok Osojnik

Izgradnja nerazvrstane ceste unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik. Od planiranih rashoda u iznosu od 100.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

6. Projekt: Lapadska obala

Rekonstrukcija i proširenje prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“, a uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Sukladno tome, dio rashoda koji se odnosi na prihvatljive troškove za EU Fondove i koji se u 2021.godini privremeno financira iz vlastitih sredstava biti će refundiran tijekom 2021.godine Zahtjevom za nadoknadu sredstava. Dio nužnih rashoda koji se odnosi na neprihvatljive troškove za EU Fondove, a vezani su za izvršene neophodne dodatne geodetske i projektantske usluge financira se iz kreditnih sredstava, sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.g. Kreditna sredstva (namjenska sredstva) koriste se iznad planiranog iznosa za proračun 2021. godine, kako bi se što prije utrošila, te poštovala dinamika izvršenja korištenja - do 31.12.2021.godine, a u korist vlastitih sredstava. Slijedom navedenog, evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije prometnice, projektantske usluge, geodetske usluge, te usluge stručnog nadzora. Od planiranih rashoda u iznosu od 16.000.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 933.831,43 kuna ili 5,84 %.

7. Projekt: Cesta Nuncijata

Projekt predviđa izgradnju spojne ceste naselja Nuncijata na državnu cestu D8. Izrađen je idejni projekt, čeka se HIA (utjecaj na spomeničku baštinu) kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Od planiranih rashoda u iznosu od 200.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

8. Projekt: Importane

Predstavlja rashod za povrat sredstava, temeljem Ugovora o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta, te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, za izgradnju ceste sa infrastrukturom, a koja je prešla u vlasništvo Grada Dubrovnika. Od planiranih rashoda u iznosu od 750.000,00 kuna u ovom razdoblju su evidentirani rashodi u iznosu od 678.715,94 kuna ili 90,50 %.

9. Projekt: Cesta Mokošica

Izgradnja spojne ceste u Mokošici (Ulica Put za Pobrežje i Put od Osojnika). Od planiranih rashoda u iznosu od 1.775.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8137 STANOGRADNJA

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8137 STANOGRADNJA	902.000,00	167.632,64
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	402.000,00	167.632,64
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Stanogradnja obuhvaća projekte kojima se omogućava kupnja stana pod povoljnim uvjetima svim mladim ljudima koji ispune kriterije sukladno Zakonu o društveno poticanoj stambenoj izgradnji, a koji nisu u stanju riješiti svoje stambeno pitanje kupnjom stana na tržištu nekretnina.

Cilj programa je financiranjem uređenja građevinskog zemljišta, izgradnjom infrastrukturnih objekata osigurati da ukupna cijena četvornog metra stana ne iznosi više od zakonom utvrđene maksimalne cijene.

Zakonska je obaveza financiranja Agencije za društveno poticanu stanogradnju.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja. Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 167.632,64 kuna što u odnosu na planiranih 902.000,00 kuna iznosi 18,58 %.

Program se sastoji od dva projekta :

1. Projekt: Poticana stanogradnja

Sadrži troškove poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju. Od planiranih 402.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 167.632,64 kuna ili 41,70 %.

2. Projekt: Zgrade u Solitudu

Izrađeni glavni projekti višestambenih zgrada za stanove u budućim zgradama u naselju Solitudo. Zatraženo izdavanje građevinske dozvole. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 500.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
18138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.375.000,00	1.145.493,50
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	1.900.000,00	743.456,82
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	475.000,00	402.036,68

Opis i cilj programa

Program Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu obuhvaća izgradnju sustava javne rasvjete radi povećanja komunalnog standarda i sigurnosti kretanja na području Grada Dubrovnika.

Cilj programa je izgradnja i rekonstrukcija sustava javne rasvjete na područjima Grada gdje sustavi javne rasvjete ne postoje, ne zadovoljavaju potrebe razvoja naselja ili nisu kvalitetno izvedeni.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.145.493,50 kuna što u odnosu na planiranih 2.375.000,00 kuna iznosi 48,23 %.

Program se sastoji slijedećih projekata:

1. Projekt: Javna rasvjeta Stara Mokošica

Radovi se odnose na rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Mokošica i to u Ulici na moru i Podumane, Putu za Osojnik i u Starom selu. Izvođenje radova I faze vezano je za radove koje izvodi Vodovod Dubrovnik (voda i fekalna odvodnja). Trasa javne rasvjete je usklađena s trasom vodovodne i kanalizacijske mreže jer se polaganje instalacije predviđa u isto vrijeme kao i izvođenje vodovodne i kanalizacijske mreže, uvažavajući pri tome postojeću instalaciju javne rasvjete gdje je već izvedena. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije i instaliranja javne rasvjete, te usluge stručnog i projektantskog nadzora. Rekonstrukcija javne rasvjete na Putu za Osojnik je završena, dok se završetak radova na preostale dvije lokacije predviđa u drugoj polovini 2021.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.900.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 743.456,82 kuna ili 39,13 %.

2. Projekt: Javna rasvjeta Štikovica

Radovi se odnose na izgradnju temelja stupova javne rasvjete i postavljanja zaštitnih cijevi za kabele javne rasvjete. Evidentirani rashodi odnose se na izvršene radove rekonstrukcije i instaliranja javne rasvjete, te usluge stručnog i projektantskog nadzora. Od planiranih rashoda u iznosu od 475.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 402.036,68 kuna ili 84,64 %.

PROGRAM: 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	40.478.000,00	14.883.514,03
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	500.000,00	107.018,75
K813910 DVORANA GLADIJATORI	3.350.900,00	3.064.811,60
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	455.000,00	137.288,50
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.400.000,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	14.320.000,00	247.500,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	400.000,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	625.000,00	0,00
K813923 HOTEL STADION	16.910.100,00	10.963.349,14
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	20.000,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	323.000,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	374.000,00	284.171,04
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	150.000,00	18.125,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK KONOTVJERNA	160.000,00	45.000,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	0,00

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021. godina
K813948 PARK ŽRTAVA S DAKSE	50.000,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	645.000,00	0,00
K813950 PARK PILE	210.000,00	16.250,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE	10.000,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	10.000,00	0,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	150.000,00	0,00
K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN	250.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Društvena infrastruktura predstavlja osiguranje boljih standarda i uvjeta u predškolskim i školskim objektima u vidu povećanja i poboljšanja kapaciteta, energetska obnovu kao i ulaganja u proširenje kapaciteta objekata za starije i nemoćne osobe. Nadalje, isto podrazumijeva unaprijeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture koja obuhvaća niz aktivnosti kojima se lokalnom stanovništvu svih dobnih skupina omogućuje bavljenje sportskim i rekreativnim aktivnostima.

Cilj je osigurati bolje uvjete u objektima društvene infrastrukture.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine ostvareni su rashodi u iznosu od 14.883.514,03 kuna što u odnosu na planiranih 40.478.000,00 kuna čini 36,77 %.

Program se sastoji sljedećih projekata:

1. Ulaganje u dječja igrališta

Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva, sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Kreditna sredstva (namjenska sredstva) koriste se iznad planiranog iznosa za proračun 2021. godine, kako bi se što prije utrošila, a u korist komunalnih doprinosa i prihoda od prodaje građevinskih objekata. Korištenjem kreditnih sredstava predmetni kredit realizira se u roku korištenja istog, odnosno do 31.12.2021.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 500.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 107.018,75 kuna ili 21,40 %.

2. Dvorana Gladijatori

Završena je adaptacija postojećeg objekta, odnosno „Stanice za tehnički prijem vozila“ u Gospinom polju za potrebe građanskih udruga i sportskih borilačkih klubova. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 3.350.900,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 3.064.811,60 kuna ili 91,46 %, a odnose se na izvršene radove uređenja, usluge stručnog nadzora, te projektantske usluge.

- 3. Dječji vrtić Pčelica**

Rekonstrukcija - dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića Pčelica u Mokošici s ciljem povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina, a time i ukupnog kapaciteta broja djece. Za projekt je ishođena građevinska dozvola. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 455.000,00 kuna u ovom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 137.288,50 kuna ili 30,17%, a odnose se na izvršene projektantske usluge.
- 4. Starački dom Medarevo**

Projekt se bavi rješenjem smještajnog kapaciteta za umirovljenike, kako za stalne korisnike, tako i za dnevni boravak ostalih starijih sugrađana u Dubrovniku. Cilj projekta je omogućiti korisnicima sve životne potrebe, posebno one društvene, fizičke i zdravstvene. Potpisan je ugovor za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. U tijeku je ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 1.400.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.
- 5. Osnovna škola Marina Getaldića**

Adaptacija dvije zgrade škole iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftungi to na dvije lokacije: u Ulici Ilije Sarake br. 7 i Ulici Nikole Gučetića br.1. Ovom investicijom omogućuje se režim nastave u jednoj smjeni za Osnovnu školu Marina Getaldića, napuštanjem prostora Gimnazije Dubrovnik gdje se odvija dio nastave, na način da se, prema utvrđenoj funkcionalnoj shemi, na novoj lokaciji u Ulici Ilija Sarake br.7 odvija nastava od I do III razreda, a za ostale razrede u Ulici Nikole Gučetića br.1, u školskoj zgradi „Centar“. Projektom se postiže pozitivan dugoročni efekt na život Grada, te revitalizacija zapuštenih objekata unutar zidina s konceptom „povratka stalnog života“ u Grad, budući da se obje lokacije nalaze unutar stare gradske jezgre. Izvršeni su ugovoreni arheološki istražni radovi, te idejni projekt adaptacije kojim su ishođeni posebni uvjeti za projektiranje od referentnih javno-pravnih tijela. Od planiranih rashoda u iznosu od 14.320.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 247.500 kuna ili 1,73 %, a odnose se na izvršene projektantske usluge.
- 6. Osnovna škola Mokošica**

U cilju povećanja kapaciteta postojeće osnovne škole planira se dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta, koje se nalazi istočno od postojeće glavne školske zgrade i dvorane. Izrađen je idejni projekt, a izrada glavnog projekta je u završnoj fazi, nakon čega slijedi ishodovanje građevinske dozvole. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih 400.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.
- 7. Vatrogasni dom Zaton**

Izgradnja objekta i rekonstrukcija cestovnog križanja ispred objekta - križanje na državnoj cesti D8. Izrađena je projektna dokumentacija prometnog rješenja uže okoline objekta, potpisan sporazum s Hrvatskim cestama o sufinanciranju izgradnje istog, a isto je preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Od planiranih rashoda u iznosu od 625.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.
- 8. Hotel Stadion**

Nastavak izvođenja radova rekonstrukcije i adaptacije objekta bivšeg Hotela Stadion, te užeg okoliša objekta. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Rashodi se odnose na izvođenje radova i na projektantske usluge. Od planiranih 16.910.100,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 10.963.349,14 kuna ili 64,83 %.
- 9. Baraka Mokošica**

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Udruge matice umirovljenika, Podružnica Mokošica. Od planiranih rashoda u iznosu od 105.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

10. Igralište Komolac

Predviđena je rekonstrukcije sportskih sadržaja, odnosno postojećeg igrališta u Komolcu. Izrađen je glavni projekt. Od planiranih rashoda u iznosu od 20.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

11. Sportska dvorana Orašac

Izgradnja jednodijelne sportske dvorane u Orašcu koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole. Ispođena je građevinska dozvola. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 323.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

12. Društveni centar Dubravica

Radovi izgradnje potpornih zidova, uređenja platoa i postavljanje kontejnera za potrebe mještana naselja Dubravica. Za realizaciju projekta koriste se kreditna sredstva (namjenska sredstva), sukladno Odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika, KLASA: 400-01/20-01/01; 2117/01-09-20-43 od 05. listopada 2020.godine. Kreditna sredstva (namjenska sredstva) koriste se iznad planiranog iznosa za proračun 2021. godine, kako bi se što prije utrošila, a u korist komunalnih doprinosa i prihoda od prodaje građevinskih objekata. Korištenjem kreditnih sredstava predmetni kredit realizira se u roku korištenja istog, odnosno do 31.12.2021.godine. Od planiranih rashoda u iznosu od 374.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 284.171,04 kuna ili 75,98 %, a odnose se na izvršene radove, uslugu stručnog nadzora, te trošak priključenja na elektroenergetsku mrežu. Projekt je završen.

13. Boćarska dvorana Komolac

Izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom. Od planiranih rashoda u iznosu od 150.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 18.125,00 kuna ili 12,08 %, a odnose se na izvršene projektantske usluge.

14. Dječje igralište i Park Montovjerna

Projektom je predviđena rekonstrukcija dječjeg igrališta s uređenjem pješačkih staza i rasvjetom, hortikulturnim uređenjem s navodnjavanjem, te postavljanjem urbane opreme i sprava za dječje igralište. Od planiranih rashoda u iznosu od 160.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 45.000,00 kuna ili 28,13 %, a odnose se na izvršene projektantske usluge.

15. Igralište na Gorici

Rekonstrukcija sportskog i dječjeg igrališta u naselju Gorica sa hortikulturnim uređenjem. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

16. Park žrtava s Dakse

Hortikulturno uređenje postojećeg parka u Lapadu sa pripadajućom urbanom opremom. Od planiranih rashoda u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

17. Sportsko igralište Gimnazija Dubrovnik

Rekonstrukcija postojećeg igrališta. Od planiranih rashoda u iznosu od 645.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

18. Park Pile

Rekonstrukcija igrališta i ugradnja dječjih igračkaka, hortikulturno uređenje postojećeg parka te zamjena postojeće javne rasvjete i ugradnja urbane opreme. Izrađena je projektna dokumentacija, ispođene potvrde glavnog projekta. Od planiranih rashoda u iznosu od 210.000,00 kuna evidentirani su rashodi u iznosu od 16.250,00 kuna ili 7,74 %, a odnose se na izvršene projektantske usluge.

19. Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe-energetska obnova

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

20. Osnovna škola Mokošica-energetska obnova

Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

21. Športska dvorana Gospino polje-energetska obnova

Rekonstrukcija postojećeg objekta športske dvorane Gospino polje. Predviđena energetska obnova kroz integrirani pristup sa predviđenim uštedama energije od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

22. Sportsko rekreativni park Zaton Veliki

Sportsko rekreativni park u Zatonu sa outdoor fitnessom te hortikulturno uređenje parka. Od planiranih rashoda u iznosu od 150.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

23. Rekonstrukcija veslačkog hangara Neptun

Rekonstrukcija postojećeg hangara. Od planiranih rashoda u iznosu od 250.000,00 kuna u ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.

PROGRAM: 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA

Oznaka	Godišnji plan 2021.godina	Ostvarenje siječanj- lipanj 2021.godina
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	0,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00	0,00

Opis i cilj programa

Program Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika obuhvaća osiguranje sanacije, obnove i održavanja upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje se koriste u javne svrhe, kako bi se poboljšali radni uvjeti i učinkovitost djelatnika Grada Dubrovnika s jedne strane i poboljšao i omogućio pristup i kretanje slabo pokretnim osobama i invalidima kao i poboljšala energetska efikasnost i ušteda energije u zgradama Grada Dubrovnika.

Cilj programa je održavanje i obnova upravnih zgrada Grada Dubrovnika koje su dotrajale i koje je potrebno održavati, osuvremeniti novim tehnologijama i omogućiti pristup nepokretnim i slabo pokretnim osobama.

Realizirana sredstva

U razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine program se realizira prilagođen gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja. Za izvršenje ovog programa u razdoblju siječanj-lipanj 2021.godine nisu evidentirani rashodi.

Program se sastoji od jednog projekta:

1. Projekt: Zgrada Pred Dvorom

Izrađen je glavni projekt za ugradnju lifta u glavnoj zgradi čime bi se omogućio pristup slabo pokretnim građanima. U ovom razdoblju nisu evidentirani rashodi.