



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/18-09/39

URBROJ: 2117/01-01-20-20

Dubrovnik, 07. svibanj 2020. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst 9/15 i 5/18), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će pročelnik Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Srđan Todorovski.



Gradonačelnik:

Mato Franković

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
4. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

291
8/4
Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
KLASA: 363-01/18-09/39
URBROJ: 2117/01-24-20-19
Dubrovnik, 05. svibanj 2020. godine

GRADONAČELNIK
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog zaključka o donošenju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, i 68/18) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno njegovim izmjenama i dopunama definirani su opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine, a koji je objavljen u (Službenom glasniku Grada Dubrovnika broj 1/19, 3/19, 8/19, 13/19 i 15/19)

S tim se predlaže Gradonačelniku Grada Dubrovnika donijeti sljedeći :

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i proslijeđuje Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu je u pritvku.

2. Izvjestitelj po ovom predmetu će biti pročelnik Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Srđan Todorovski.

PRILOZI: 1
- kao u tekstu

PROČELNIK
Srđan Todorovski, mag. ing. aedif.



1. Naslovu
2. Evidencija odjela, ovdje
3. Pismohrana



Gradsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik,

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na --. sjednici, održanoj --. ----- 2020., donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
2. Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu čini sastavni dio ovog zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. sc. Marko Potrebica

Temeljem odredbi članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/2018. - u daljem tekstu: Zakon) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15 i 5/18), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana _____ godine, donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. UVOD

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture odnosno njegovim izmjenama i dopunama za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 1/19, 3/19, 8/19, 13/19 i 15/19) u nastavku teksta Program za 2019. - utvrđen je: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima. Ovaj Program financirao se u 2019. godini iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, proračunskih sredstava, prenesenog neutrošenog viška iz 2018.g., kredita i fondova.

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa gradnje za 2019. godinu iznose 34.654.910,01 kn što je 56,36% od planiranih sredstava. Utrošena sredstva komunalnog doprinosa iznose 13.077.974,00 kn od 16.321.800,00 kn planiranog komunalnog doprinosa, komunalne naknade utrošeno je 1.479.161,45 kn od planiranih 5.951.000,00 kn, proračunskih sredstava utrošeno je 8.911.485,26 kn od planiranih 14.479.200,00 kn. Od planiranih 3.598.600,00 kn prenesenog viška prihoda iz 2018.g. utrošeno je 3.598.600,00 kn, dok je sredstava iz kredita utrošeno 3.689.189,13 kn od planiranih 8.640.000,00 kn, a sredstva iz fondova su utrošena u iznosu od 3.898.500,17 kn od planiranih 12.500.000,00 kn.

Programom gradnje za 2019. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji su se pripremali za izgradnju i čija se izgradnja planirala tijekom 2019. godine i to za: nerazvrstane ceste i nabavu opreme za nerazvrstane ceste i javne površine, javnu rasvjetu i groblja.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2019. godinu, od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja, u nastavku se daje obrazloženje po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

II. ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE

Tijekom izvještajnog razdoblja napravljene su potrebne geodetske snimke, projekti, radovi i nadzor u iznosu od 13.896.910,98 kn od 31.674.600,00 kn planiranih. Ukupni utrošeni iznos se sastoji od: 1.989.552,95 kn proračunskih sredstava, 6.599.180,88 kn komunalnog doprinosa, 20.388,02 kn komunalnih naknada, 1.598.600,00 kn prenesenog viška prihoda iz 2018. i 3.689.189,13 kn kredita za sljedeće projekte:

ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE 2019.									
r.d	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANI PROGRAM 2019	IZVRŠENO						
			UKUPNO	Proračunska sredstva	Komunalni doprinos	Komunalna naknada	Preneseni višak prihoda iz 2018.	Kredit	Fondovi
1	2	3	4 = (5+6+7+8+9+10)	5	6	7	8	9	10
1	PROJEKтна DOKUMENTACIJA (UO za izgradnju i upravljanje projektima)	958.600,00	514.187,50	138.437,50	279.150,00		98.600,00		
2	KARDINALA STEPINCA - IVA DULČIĆA	1.700.000,00	505.373,51		484.985,49	20.388,02			
3	PARKING HRVI	3.850.000,00	3.088.253,95	1.838.253,95			1.450.000,00		
4	CESTA- ZGRADE HRVI	840.000,00	554.466,39		554.466,39				
5	NIKA I MEDA PUCIĆA	1.500.000,00	-	-					
6	IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	-						
7	VODOOSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	40.000,00	-						
8	VUKOVARSKA ULICA II FAZA	2.840.000,00	2.838.878,58				2.838.878,58		
9	ANDRIJE HEBRANGA OBORINSKA ODVODNJA	100.000,00	97.500,00		97.500,00				
10	MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	200.000,00	125.000,00		125.000,00				
11	CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA - OSOJNIK	11.997.000,00	1.050.310,55					1.050.310,55	
12	CESTA OSOJNIK LJUBAČ	154.000,00	-						
13	CESTA TAMARIĆ	200.000,00	73.737,50		23.737,50		50.000,00		
14	CESTA GORNJA SELA	400.000,00	199.375,00		199.375,00				
15	TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	275.000,00	185.917,50		185.917,50				
16	LAPADSKA OBALA	860.000,00	82.132,50	82.132,50					
17	CESTA NUNCIJATA	230.000,00	-						
18	CESTA NA OSOJNIKU	50.000,00	18.750,00		18.750,00				
19	IMPORTANE- POVRAT SREDSTAVA	750.000,00	-						
20	Povrat dijela kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014. g.	4.080.000,00	4.080.000,00		4.080.000,00				
21	PROJEKтна DOKUMENTACIJA (UO za promet)	830.000,00	418.875,00	85.700,00	331.175,00				
22	LEGALIZACIJA CESTA (UO za promet)	720.000,00	251.403,00	12.279,00	239.124,00				
23.	PROMETNICA IZA ZGRADA -KINESKI ZID	100.000,00	24.750,00	24.750,00					
	UKUPNO	31.874.800,00	13.896.910,98	1.989.552,95	6.599.180,88	20.388,02	1.598.600,00	3.689.189,13	-

1. Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom (UO za izgradnju i upravljanje projektima). Od planiranih 958.600,00 kn uloženo je 514.187,50 kn ili 53,64%.
2. Kardinala Stepinca - Iva Dulčića - Rekonstrukcija ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske kanalizacije i mrežom javne rasvjete. U 2019. godini od planiranih 1.700.000,00 kn uloženo je 505.373,51 kn ili 29,72%, a radovi se nastavljaju u 2020. godini.
3. Parking HRVI – Izgradnja parkirališta sa 72 parking mjesta od kojih su 4 parkirna mjesta predviđena za osobe smanjene pokretljivosti. Parkiralište je smješteno na području južno od zgrada HRVI i sjeverno od OŠ Mokošica. Projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija „T“

križanja ceste Marina Kneževića s cestom Od izvora u kružni tok s četiri provoza. Od planiranih 3.650.000,00 kn uloženo je 3.088.253,95 kn ili 84,61%, a radovi se nastavljaju u 2020. godini.

4. Cesta-Zgrade HRVI – Pristupna cesta sa infrastrukturom do stambenih zgrada HRVI u naselju Mokošica. Od planiranih 640.000,00 kn uloženo je 554.466,39 kn ili 86,64%.
5. Nika i Meda Pucića - Završetak uređenja šetnice u Lapadu. U 2019. godini od planiranih 1.500.000,00 kn nije bilo ulaganja. Pokrenut je postupak javne nabave za izvođača radova, a radovi će odvijati u 2020. godini.
6. Izmještanje komunalnih instalacija – Izmještanje komunalnih instalacija na cestama sukladno novonastalim potrebama. U 2019. godini od planiranih 50.000,00 kn nije bilo ulaganja.
7. Vodoopskrba Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica - Sredstva potrebna za realizaciju projekta, sukladno sporazumu o sufinanciranju sa Vodovodom Dubrovnik d.o.o. u čijem projektu Grad Dubrovnik sudjeluje sa 10 % potrebnog iznosa. U 2019. godini od planiranih 40.000,00 kn nije bilo ulaganja.
8. Vukovarska ulica II faza – Završeni radovi polaganja instalacija oborinske odvodnje na potezu od Bazena do BP INA, te ugradnja slivničkih rešetki na sporednim ulicama od Vukovarske ulice. Od planiranih 2.640.000,00 kn uloženo je 2.638.878,58 kn ili 99,96%.
9. Andrije Hebranga oborinska odvodnja - Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole, kolektora oborinske odvodnje – zapadni dio od ulice Kunske do Rotora, rješenje oborinskih voda koje se slijevaju Kunskom ulicom sa poteza Ulice Janka Bobetka do ulice A. Hebranga pa sve do postojećeg ispusta oborinskih voda u Luci Gruž. Od planiranih 100.000,00 kn u 2019. godini uloženo je 97.500,00 kn ili 97,5%.
10. Montovjerna - Batala - oborinska odvodnja – Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole za oborinsku odvodnju koja povezuje dio Ulice Iva Vojnovića i ulicu Marka Marojice, preko Ulice od Svetog Mihajla do postojećeg ispusta na Batali kojeg također treba rekonstruirati. U 2019. godini od planiranih 200.000,00 kn uloženo je 125.000,00 kn ili 62,5 %, izrada dokumentacije se nastavlja u 2020. godini.
11. Cesta Most dr. Franja Tuđmana - Osojnik - Izgradnja nove ceste koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik, te rekonstrukcija dijela ceste za Osojnik. Ovim projektom pruža se rješenje nove prometnice od postojeće državne ceste D8 (u neposrednoj blizini Mosta dr. Franja Tuđmana) do postojeće ceste koja je ranije bila kategorizirana kao županijska cesta. U 2019. godini od planiranih 11.967.000,00 kn uloženo je 1.050.310,55 kn ili 8,7%. Radovi se nastavljaju u 2020. godini.
12. Cesta Osojnik - Ljubač – Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole ceste od naselja Osojnika do Ljubača. U 2019. godini nije bilo ulaganja, izrada dokumentacije se nastavlja u 2020. godini.
13. Cesta Tamarić – Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole spojne ceste od OŠ Mokošica do bivše županijske ceste Ž6254. Ispođena je lokacijska dozvola i izrađen idejni projekt, u tijeku je izrada glavnog projekta. Od planiranih 200.000,00 kn u 2019. godini uloženo je 73.737,50 kn ili 36,87%, izrada dokumentacije se nastavlja u 2020. godini..
14. Cesta Gornja sela - Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo - Ridica). Od planiranih 400.000,00 kn uloženo je 199.375,00 kn ili 49,8%, izrada dokumentacije se nastavlja u 2020. godini.
15. Tehničko - tehnološki blok Osojnik - Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole ceste u obuhvatu UPU-a Tehničko - tehnološki blok Osojnik. Od planiranih 275.000,00 kn uloženo je 185.917,50 kn ili 67,61%.
16. Lapadska obala - Rekonstrukcija Lapadske obale II. faza, obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s

nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za III. i IV. Fazu, a u 2019. godini od planiranih 660.000,00 kn uloženo je 92.132,50 kn ili 13,96%.

17. Cesta Nuncijata - Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole ceste od državne ceste D8 prema naselju Nuncijata. U 2019. godini nije bilo ulaganja, izrada dokumentacije se nastavlja u 2020. godini.
18. Cesta na Osojniku - Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije postojeće ceste u naselju Osojnik. Od planiranih 50.000,00 kn u 2019. godini za geodetske usluge uloženo je 18.750,00 kn ili 37,5%.
19. Importane - povrat sredstava - Povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika. Čeka se brisanje teretovnice sa čestice ceste. U 2019. godini nije bilo rashoda.
20. Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g. - Tijekom 2019. godine, sukladno odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a iz 2012.g. nastavlja se otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013. i 2014.godine te će se sredstva komunalnog doprinosa koristiti za otplatu dijela glavnice dijela kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.060.000 kn.
21. Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom (UO za Promet). Od planiranih 630.000,00 kn uloženo je 416.875,00 kn ili 66,17%.
22. Legalizacija cesta - Legalizacija nerazvrstanih cesta Grada Dubrovnika (UO za Promet). Od planiranih 720.000,00 kn u 2019. godini uloženo je 251.403,00 kn ili 34,9%.
23. Prometnica iza zgrada -Kineski zid – Cesta kojom Ulica Kneza Branimira u naselju Montovjerna prestaje biti slijepa ulica, izrada projektne dokumentacije. Od planiranih 100.000,00 kn za snimanje i izradu geodetske podloge uloženo je 24.750,00 kn ili 24,75%, izrada dokumentacije se nastavlja u 2020. godini.

III. ULAGANJE U JAVNU POVRŠINU

U 2019. godini program je realiziran proračunskim sredstvima, komunalnim doprinosima, komunalnom naknadom, prenesenim viškom prihoda iz 2018. godine te sredstvima iz fondova u ukupnom iznosu od 15.387.885,57 kn, od toga 6.417.884,82 kn proračunskih sredstava, 2.091.197,78 kn sredstava komunalnog doprinosa, 1.230.302,80 kn komunalne naknade, 1.750.000,00 kn kn prenesenim viškom prihoda iz 2018. i 3.898.500,17 kn sredstava iz fondova za namjene kako slijedi:

ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE 2019.									
r.b.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANI PROGRAM 2019	IZVRŠENO						
			UKUPNO 4 = (5+6+7+8+9+10)	Proračunska sredstva 5	Komunalni doprinos 6	Komunalna naknada 7	Preneseni višak prihoda iz 2018. 8	Kredit 9	Fondovi 10
1	SANACIJA RIVE ROŽAT	2.450.000,00	2.258.184,68	-	758.184,68		1.500.000,00		
2	SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	50.000,00	-						
3	PARK ZA PSE MOKOŠICA	450.000,00	403.282,48			153.282,48	250.000,00		
4	PARK GRADAC	-	-						-
5	SERPENTINE SRĐ	-	-						-
6	TRG I RIVA SUĐURAD	80.000,00	73.125,00			73.125,00			-
7	SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	14.000.000,00	9.389.841,98	5.491.341,78					3.898.500,17
8	WC KALAMOTA	200.000,00	198.937,82			198.937,82			
9	AZIL ZA ŽIVOTINJE	200.000,00	134.250,00	134.250,00					
10	ULAGANJA U DJEČJA IGRALIŠTA	540.000,00	494.744,80	56.510,42	438.234,38				
11	IGRALIŠTE GRUŽ	413.000,00	407.485,10	209.783,36	197.701,74				
12	BARAKA MOKOŠICA	200.000,00	49.030,10		49.030,10				
13	BOČALIŠTE MOKOŠICA	443.000,00	408.274,00	128.274,00		280.000,00			
14	IGRALIŠTE BABIN KUK	3.200.000,00	53.882,50	-	53.882,50				
15	IGRALIŠTE KOMOLAC	50.000,00	-		-				
16	IGRALIŠTE GROMAČA	380.000,00	353.891,88		353.891,88				
17	IGRALIŠTE KLIŠEVO	240.000,00	238.875,00		238.875,00				
18	JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	500.000,00	171.975,25	171.975,25					
19	GARAŽA MOKOŠICA	200.000,00	188.750,00	188.750,00					
20	IGRALIŠTE MOKOŠICA-PANTHER	400.000,00	324.957,50			324.957,50			
21	IGRALIŠTE MOKOŠICA-ISPRED KISSA	270.000,00	258.617,50	55.000,00	3.617,50	200.000,00			
22	IGRALIŠTE POVIŠE	-	-						
23	PEMO CENTRA	-	-						
	UKUPNO	24.248.000,00	15.387.885,57	6.417.884,82	2.091.197,78	1.230.302,80	1.750.000,00	-	3.898.500,17

1. Sanacija rive Rožat – Za izvođenje i završetak radova na rekonstrukciji rive u Rožatu od planiranih 2.450.000,00 kn uloženo je 2.258.184,68 kn ili 92,17%, sanacija rive završena.
2. Sanacija obale Rijeke Dubrovačke – Za izradu projektnog zadatka uređenja obale rijeke Dubrovačke od planiranih 50.000,00 kn u 2019. godini nije bilo ulaganja.
3. Park za pse Mokošica – U 2019. godini za izvođenje radova uređenja parka za pse u Mokošici od planiranih 450.000,00 kn uloženo je 403.282,48 kn ili 89,62%, park izveden.
4. Park Gradac – Rekonstrukcija parka Gradac, u 2019. godini nije bilo ulaganja.
5. Serpentine Srđ – Rekonstrukcija serpentina Srđ, u 2019. godini nije bilo ulaganja.

6. Trg i riva Suđurađ – izrada projektne dokumentacije, od planiranih 80.000,00 kn u 2019. godini za uređenje trga i rive u mjestu Suđurađ na otoku Šipanu ulaganje iznosi 73.125,00 kn ili 91,41%.
7. Sanacija odlagališta Grabovica - Izvođenje radova I. Etape sanacije odlagališta. Dio sredstava prihoduje Čistoća d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. Drugi dio sredstava za provedbu sanacije osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 60 %, a najviše do 7.000.000,00 kuna. Od planiranih 14.000.000,00 kn uloženo je 9.389.841,96 kn ili 67,07%. Radovi se nastavljaju u 2020. godini.
8. WC Kalamota – završetak radova adaptacija javnog WC-a na Kalamoti od planiranih 200.000,00 kn uloženo je 198.937,82 kn ili 99,46%.
9. Azil za životinje - Izrada projektne dokumentacije azila za životinje. Od planiranih 200.000,00 kn uloženo je 134.250,00 kn ili 67,13%.
10. Ulaganje u dječja igrališta - Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Od planiranih 540.000,00 kn uloženo je 494.744,80 kn ili 91,61%.
11. Igralište Gruž – završeni radovi rekonstrukcije igrališta u Gružu. Od planiranih 413.000,00 kn uloženo je 407.485,10 kn ili 98,66%.
12. Baraka Mokošica – Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Udruga matice umirovljenika, podružnica Mokošica. Od planiranih 200.000,00 kn uloženo je 49.030,10 kn ili 24,52%. Projekt se nastavlja u 2020. godini.
13. Bočalište Mokošica – Završeni radovi na izgradnji potpornih zidova, sanaciji bočališta i pratećih prostorija. Od planiranih 443.000,00 kn uloženo je 408.274,00 kn ili 92,16%.
14. Igralište Babin Kuk – Novo dječje i sportsko igralište na Babinom Kuku. Izrađen geodetski snimak i glavni projekt. Od planiranih 3.200.000,00 kuna uloženo je 53.662,50 kuna ili 1,68%. Pokrenut postupak javne nabave, potpisan ugovor sa izvođačem i radovi započinju u 2020. godini.
15. Igralište Komolac - Novo dječje i sportsko igralište u Komolcu. Od planiranih 50.000,00 kn u 2019. godini nije bilo ulaganja jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.
16. Igralište Gromača – završena rekonstrukcija postojećeg dječjeg igrališta na Gromači. Od planiranih 360.000,00 kn uloženo je 353.891,88 kn ili 98,22%
17. Igralište Kliševo – završena rekonstrukcija postojećeg dječjeg igrališta na Kliševu od planiranih 240.000,00 kn uloženo je 238.875,00 kn ili 99,53%.
18. Javna površina ispred Stadiona Lapad – Preuređenje postojeće javne površine i ugradnja nove urbane opreme. Od planiranih 500.000,00 kn u 2019. godini uloženo je 171.975,25 kn ili 34,40%. Radovi se nastavljaju u 2020. godini.
19. Garaža Mokošica – Izrada idejnog rješenja i 3D vizualizacije. Od planiranih 200.000,00 kn uloženo je 168.750,00 kn ili 84,38%.
20. Igralište Mokošica - Panther – završena rekonstrukcija postojećeg igrališta u naselju Mokošica. Od planiranih 400.000,00 kn uloženo je 324.957,50 kn ili 81,24%.
21. Igralište Mokošica - ispred Kissa – završena sanacija podloge postojećeg igrališta u naselju Mokošica. Od planiranih 270.000,00 kn uloženo je 258.617,50 ili 95,78%.
22. Igralište poviše Pemo centra - Sanacija podloge postojećeg igrališta te izolacija terase u naselju Mokošica. Provođenje projekta nastavlja UO za gospodarenje gradskom imovinom, tako da u 2019. nije bilo ulaganja.

IV. ULAGANJA U JAVNU RASVJETU

Tijekom 2019. godine završeni su radovi izgradnje nove javne rasvjete. Od ukupno planiranih 230.000,00 kn, iskorišteni iznos je 228.470,63 kn komunalne naknade.

ULAGANJA U JAVNU RASVJETU 2019.									
r.b.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANI PROGRAM 2019	IZVRŠENO						
			UKUPNO	Proračunska sredstva	Komunalni doprinos	Komunalna naknada	Preneseni višak prihoda iz 2018.	Kredit	Fondovi
	2	3	4 = (5+6+7+8+9+10)	5	6	7	8	9	10
1	JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA		--				--		
2	JAVNA RASVJETA MIRINOVO	230.000,00	228.470,83			228.470,83			
	UKUPNO	230.000,00	228.470,83	-	-	228.470,83	-	-	-

1. Javna rasvjeta Stara Mokošica – Nova javna rasvjeta u Mokošici. U 2019. godini nije bilo ulaganja. Projekt se nastavlja u 2020. godini.
2. Javna rasvjeta Mirinovo – završeni radovi na izgradnji nove javne rasvjete na potezu od ispod Mosta dr. F. Tuđmana do igrališta u Staroj Mokošici u 2019. godini od planiranih 230.000,00 kn uloženo je 228.470,63 kn ili 99,34%.

V. ULAGANJA U GROBLJA

Građenje groblja tijekom 2019. godine je financirano proračunskim sredstvima, prenesenim viškom prihoda iz 2018. i sredstvima komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 5.141.642,83 kn, od toga 504.047,49 kn proračunskih sredstava, 250.000,00 kn prenesenim viškom prihoda iz 2018. i 4.387.595,34 kn sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

ULAGANJA U GROBLJA 2019.									
r.b.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANI PROGRAM 2019	IZVRŠENO						
			UKUPNO	Proračunska sredstva	Komunalni doprinos	Komunalna naknada	Preneseni višak prihoda iz 2018.	Kredit	Fondovi
	2	3	4 = (5+6+7+8+9+10)	5	6	7	8	9	10
1	IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.340.000,00	5.141.642,83	504.047,49	4.387.595,34		250.000,00		
	UKUPNO	5.340.000,00	5.141.642,83	504.047,49	4.387.595,34	-	250.000,00	-	-

1. Izgradnja groblja na Dubcu

Unutar obuhvata groblja Dubac izgrađeni su potporni zidovi i formirani platoi za 1 etapu. Uporabna dozvola za izgrađenu pristupnu cestu ishođena je, kao i pravomoćna lokacijska dozvola za cijeli obuhvat groblja. Za 1. etapu groblja Dubac – cestu sa infrastrukturom, parking i trafostanicu ishođena građevinska dozvola i pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova, te su isti radovi započeli, a koji će se nastaviti i u 2020. godini. Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 24 % Općina Župa dubrovačka i 76% Grad Dubrovnik). Od planiranih 5.340.000,00 kn, uloženo je 5.141.642,83 kn ili 96,29%.

VI. IZVRŠENJE

PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU				
r.b.	Izvor financiranja	PLANIRANO	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
1	Komunalni doprinos	16.321.800,00	13.077.974,00	80,13
2	Proračunska sredstva	14.479.200,00	8.911.485,26	61,55
3	Komunalna naknada	5.951.000,00	1.479.161,45	24,86
4	Preneseni višak prihoda iz 2018	3.598.600,00	3.598.600,00	100,00
5	Kredit (novi 2018.)	8.640.000,00	3.689.189,13	42,85
6	Fondovi	12.500.000,00	3.898.500,17	31,19
UKUPNO		61.490.400,00	34.654.910,01	56,36