



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

**Gradonačelnik**

KLASA: 363-01/19-09/26

URBROJ: 2117/01-01-21-14

Dubrovnik, 28. travanj 2021. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvatanje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Gradonačelnik Grada Dubrovnika.



Gradonačelnik:

Mato Franković

**DOSTAVITI:**

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje
3. Upravni odjel za promet, ovdje
4. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
5. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima

KLASA: 363-01/19-09/26

URBROJ: 2117/01-24-21-13

Dubrovnik, 26. travanj 2021. godine

GRADONAČELNIK

- ovdje -

**PREDMET:** Prijedlog zaključka o donošenju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/2018, 110/18 i 32/20 ) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno njegovim izmjenama i dopunama definirani su opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine, a koji je objavljen u ( Službenom glasniku Grada Dubrovnika broj 16/19, 09/20, 14/20 i 16/20 )

S tim se predlaže Gradonačelniku Grada Dubrovnika donijeti sljedeći :

### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu je u privitku.

2. Izvjestitelj po ovom predmetu će biti Gradonačelnik Grada Dubrovnika.

PRILOZI: 1

- kao u tekstu

PROČELNIK  
Srđan Todorovski, mag.ing. aedif.



1. Naslovu
2. Evidencija odjela, ovdje
3. Pismohrana



## **Gradsko vijeće**

KLASA:  
URBROJ:  
Dubrovnik,

Na temelju članka 38. Statuta Grada Dubrovnik ( „Službeni glasnik Grada Dubrovnik“, broj 2/21 ), Gradsko vijeće Grada Dubrovnik, na --. sjednici, održanoj --. ----- 2021., donijelo je

### **ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.
2. Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu čini sastavni dio ovog zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Temeljem odredbi članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/2018, 110/18 i 32/20 ) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana \_\_\_\_\_ godine, donosi

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja**  
**komunalne infrastrukture za 2020. godinu**

I. UVOD

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture odnosno njegovim Izmjenama i dopunama za 2020. godinu ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika 16/19, 09/20, 14/20 i 16/20 ) u nastavku teksta Program za 2020. - utvrđen je: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima. Ovaj Program financirao se u 2020. godini iz komunalnog doprinosa, proračunskih sredstava, prenesenog neutrošenog viška iz 2019.g., kredita i fondova.

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa gradnje za 2020. godinu iznose 97.727.586,53 kn što je 88,90% od planiranih sredstava. Utrošena sredstva proračunskih sredstava iznose 3.896.795,01 kn od planiranih 6.060.000,00 kn. Komunalnog doprinosa utrošeno je 5.040.270,78 kn od planiranih 7.266.500,00 kn. Od planiranih 7.244.800,00 kn prenesenog viška prihoda iz 2019.g. utrošeno je 6.494.655,00 kn, dok je sredstava iz kredita utrošeno 77.615.006,48 kn od planiranih 84.647.200,00 kn, a sredstva iz fondova su utrošena u iznosu od 4.680.964,26 kn od planiranih 4.707.900,00 kn.

Programom gradnje za 2020. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji su se pripremali za izgradnju i čija se izgradnja planirala tijekom 2020. godine i to za: nerazvrstane ceste i nabavu i ugradnju opreme za nerazvrstane ceste i javne površine, javnu rasvjetu i groblja.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2020. godinu, od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja, u nastavku se daje obrazloženje po razvojnim zahvatima s izvorima financiranja.

## II. ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE

Tijekom izvještajnog razdoblja napravljene su aktivnosti potrebne za izradu projektne dokumentacije, kao i sve popratne usluge za vrijeme izvođenja radova (npr. nadzor gradnje, voditelj projekta, projektantski nadzor i sl.) u iznosu od 71.546.764,53 kn od 78.593.900,00 kn planiranih. Ukupni utrošeni iznos se sastoji od: 694.333,32 kn proračunskih sredstava, 523.687,50 kn komunalnog doprinosa, 70.015.741,03 kn kredita i 313.002,68 kn iz fondova za sljedeće projekte:

ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE 2020.								
r. b	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANI PROGRAM 2020	IZVRŠENO					
			UKUPNO	Proračunska sredstva	Komunalni doprinos	Preneseni višak prihoda iz 2019.	Kredit	Fondovi
	2	3	4 = (5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9
1	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA (UO za izgradnju i upravljanje projektima)	571.800,00	513.875,00	245.000,00	268.875,00			
2	KARDINALA STEPINCA - IVA DULČIĆA	6.096.000,00	6.095.878,01				6.095.878,01	
3	INFRASTRUKTURA SOLITUDO	170.000,00	165.000,00		165.000,00			
4	PARKING HRVI	2.500.000,00	2.452.239,05				2.452.239,05	
5	CESTA - ZGRADE HRVI	7.350.000,00	6.049.872,44				6.049.872,44	
6	NIKA I MEDA PUCIĆA	5.400.000,00	4.996.316,53	-			4.996.316,53	
7	IZMJESTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	47.427,50				47.427,50	
8	MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	50.000,00	50.000,00				50.000,00	
9	CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA - OSOJNIK	52.106.100,00	48.241.901,66	-			48.241.901,66	-
10	CESTA OSOJNIK LJUBAČ	220.000,00	199.968,75				199.968,75	
11	CESTA TAMARIĆ	104.000,00	103.125,00				103.125,00	
12	CESTA GORNJA SELA	90.000,00	24.750,00		24.750,00			
13	LAPADSKA OBALA	904.000,00	864.384,75	57.257,07			494.125,00	313.002,68
14	CESTA NUNCIJATA	70.000,00	65.062,50		65.062,50			
15	IMPORTANE- POVRAT SREDSTAVA	750.000,00	-	-				
16	PROJEKTN A DOKUMENTACIJA (UO za Promet)	370.000,00	170.000,00	170.000,00				
17	LEGALIZACIJA CESTA (UO za Promet )	400.000,00	116.718,75	116.718,75				
18	ZONA ZAGUŠENJA PROMETA ( UO za Promet)	1.285.000,00	1.284.887,09				1.284.887,09	
19	AUTOBUSNE ČEKAO NICE (UO za Promet )	1.000,00	-					
20	SEMAFORI (UO za promet)	31.000,00	30.690,00	30.690,00				
21	PROMETNE POVRŠINE (UO za Promet )	75.000,00	74.667,50	74.667,50				
	UKUPNO	78.593.900,00	71.546.764,53	694.333,32	523.687,50	-	70.015.741,03	313.002,68

1. Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom ( UO za izgradnju i upravljanje projektima). Od planiranih 571.800,00 kn uloženo je 513.875,00 kn ili 89,87%.
2. Kardinala Stepinca - Iva Dulčića – Završena rekonstrukcija i ishođena uporabna dozvola ulice Kardinala Stepinca sa izgradnjom nogostupa, oborinske odvodnje i mrežom javne rasvjete te

vodovodne mreže u suradnji s Vodovodom Dubrovnik d.o.o. Od planiranih 6.096.000,00 kn uloženo je 6.095.878,01 kn ili 99,99%.

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

3. INFRASTRUKTURA SOLITUDO - projektiranje i priprema dokumentacije ceste sa parkiralištem i infrastrukturom u Solitudu, a koja povezuje buduće Zgrade u Solitudu. Od planiranih 170.000,00 kn uloženo je 165.000,00 kn ili 97,05%.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

4. Parking HRVI – U 2020. g završena izgradnja parkirališta sa 72 parking mjesta od kojih su 4 parkirna mjesta predviđena za osobe smanjene pokretljivosti. Parkiralište je smješteno na području južno od zgrada HRVI i sjeverno od OŠ Mokošica. Projektom je obuhvaćena i rekonstrukcija „T“ križanja ceste Marina Kneževića s cestom Od izvora u kružni tok s četiri provoza. Od planiranih 2.500.000,00 kn uloženo je 2.452.239,05 kn ili 98,09%.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

5. Cesta-Zgrade HRVI – Izgradnja pristupne ceste sa parkiralištem, četiri kolna ulaza, javne rasvjete, oborinske odvodnje, kanalizacijske i vodovodne instalacije, hidrantske mreže, DTK instalacije i elektroenergetskog kabela ( cesta sa infrastrukturom ). Od planiranih 7.350.000,00 kn uloženo je 6.049.872,44 ili 82,31%.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

6. Nika i Meda Pucića - Završeno uređenje šetnice u Lapadu. Cjelovitim uređenjem šetnice Nika i Meda Pucića obuhvaćena je sanacija južnog podzida, uređenje partera, postavljanje novih tijela javne rasvjete, ugradnja zaštitne ograde, uklanjanje stare i postavljanje nove, karakteristične i tipizirane urbane opreme i hortikulturni radovi. Od planiranih 5.400.000,00 kn uloženo je 4.996.316,53 kn ili 92,52%

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

7. Izmještanje komunalnih instalacija – Izmještanje komunalnih instalacija na cestama sukladno novonastalim potrebama. U 2020. godini od planiranih 50.000,00 kn uloženo je 47.427,50 kn ili 94,86%.

8. Montovjerna - Batala - oborinska odvodnja – Izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola za oborinsku odvodnju koja povezuje dio Ulice Iva Vojnovića i ulicu Marka Marojice, preko Ulice od Svetog Mihajla do postojećeg ispusta na Batali kojeg također treba rekonstruirati. U 2020. godini od planiranih 50.000,00 kn uloženo je 50.000,00 kn ili 100%

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

9. Cesta Most dr. Franja Tuđmana - Osojnik - Izgradnja nove ceste koja bi povezivala Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik, te rekonstrukcija dijela ceste za Osojnik. Ovim projektom pruža se rješenje nove prometnice od postojeće državne ceste D8 (u neposrednoj blizini Mosta dr. Franja Tuđmana) do postojeće ceste koja je ranije bila kategorizirana kao županijska cesta. Cesta je opremljena nogostupom, javnom rasvjetom i zaštitnom ogradom. U 2020. godini od planiranih 52.106.100,00 kn uloženo je 48.241.901,66 kn ili 92,58%.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

10. Cesta Osojnik - Ljubač – Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole ceste od naselja Osojnika do Ljubača. U 2020. godini od 220.000,00 kn uloženo je 199.968,75 kn ili 90,89%.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

11. Cesta Tamarić – Izrada projektne dokumentacije spojne ceste od OŠ Mokošica do bivše županijske ceste Ž6254. Cesta sa dva traka, nogostupom i pripadajućom infrastrukturom. U 2020.g je ishodovana građevinska dozvola i u tijeku je izrada izvedbenog projekta. Od planiranih 104.000,00 kn u 2020. godini uloženo je 103.125,00 kn ili 99,16%.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja.

12. Cesta Gornja sela - Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo - Riđica ). Od planiranih 90.000,00 kn uloženo je 24.750,00 kn ili 27,50%, izrada dokumentacije se nastavlja u 2021. godini.

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

13. Lapadska obala - Rekonstrukcija Lapadske obale II., III. i IV. faza, obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. U 2020. godini od planiranih 904.000,00 kn uloženo je 864.384,75 kn ili 95,62%.

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

14. Cesta Nuncijata - Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole ceste od državne ceste D8 prema naselju Nuncijata. U 2020. godini od planiranih 70.000,00 kn uloženo je 65.062,50 kn, izrada dokumentacije se nastavlja u 2021. godini.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

15. Importane - povrat sredstava - Povrat sredstava za izgradnju ceste sa infrastrukturom, koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika. Čeka se brisanje teretovnice sa čestice ceste. U 2020. godini nije bilo rashoda.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koja će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

16. Projektna dokumentacija – Priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama Grada Dubrovnika koje je potrebno rekonstruirati i opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. Od planiranih 370.000,00 kn uloženo je 170.000,00 kn ili 45,94%. ( UO za Promet ).

17. Legalizacija cesta - Legalizacija nerazvrstanih cesta Grada Dubrovnika. Od planiranih 400.000,00 kn u 2020. godini uloženo je 116.718,75,00 kn ili 29,20%. ( UO za Promet ).

18. Zona zagušenja prometa - ugradnja sustava mjerenja, kontrole i naplate prometa prema povijesnoj jezgri. Ugradnjom portala, kamera i signalizacije povezane sa sustavom naplate zaustavljanja autobusa i drugih motornih vozila. I faza realizirala se u 2020. godini, II faza će se realizirati u 2021. godini, a III faza u 2022. godini. Od planiranih 1.285.000,00 kn utrošeno je 1.284.887,09 kn ili 99,99%. ( UO za Promet )

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

19. Autobusne čekaonice - nabava opreme za autobusne čekaonice i nadstrešnice. U 2020. godini nije bilo ulaganja ( UO za Promet )
20. Semafori - nabava opreme za semafore i semaforSKU opremu. Od planiranih 31.000,00 kn u 2020. godini uloženo je 30.690,00 kn ili 99,00% ( UO za Promet )
21. Prometne površine - nabava opreme na prometnim površinama ( pokretne rampe i sl.). Od planiranih 75.000,00 kn uloženo je 74.667,50 kn ili 99,55% ( UO za Promet )

### III. ULAGANJE U JAVNU POVRŠINU

U 2020. godini program je realiziran proračunskim sredstvima, komunalnim doprinosima, prenesenim viškom prihoda iz 2019. godine, kreditom te sredstvima iz fondova u ukupnom iznosu od 14.209.129,72 kn, od toga 862.605,87 kn proračunskih sredstava, 560.774,74 kn sredstava komunalnog doprinosa, 1.383.850,00 kn prenesenim viškom prihoda iz 2019., 7.033.937,53 kn kredita, te 4.367.961,58 kn sredstava iz fondova za namjene kako slijedi:

ULAGANJE U JAVNU POVRŠINU 2020.								
r.b.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANI PROGRAM 2020	IZVRŠENO					
			UKUPNO	Proračunska sredstva	Komunalni doprinos	Preneseni višak prihoda iz 2019.	Kredit	Fondovi
	2	3	4 = (5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9
1	SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	9.089.900,00	6.588.367,45	866.805,87		1.363.600,00		4.367.961,58
2	ULAGANJA U DJEČJA IGRALIŠTA	248.100,00	248.075,00				248.075,00	
3	IGRALIŠTE BABIN KUK	2.830.000,00	2.827.709,25				2.827.709,25	
4	IGRALIŠTE KOMOLAC	20.500,00	20.250,00			20.250,00		
5	IGRALIŠTE KONO	8.000,00	8.000,00		8.000,00			
6	DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONTOVJERNA	54.000,00	8.750,00		8.750,00			
7	JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	328.000,00	327.774,74		327.774,74			
8	PARK PILE	210.000,00	210.000,00		210.000,00			
9	SPORTSKO REKREATIVNI PARK- ZATON VELIKI	15.000,00	6.250,00		6.250,00			
10	LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILIMA ( UO za Promet )	21.000,00	5.800,00	5.800,00				
11	SKALE U ULICI PADRE PERICE ( SPOJ OD GAJA - D8 )	456.000,00	454.862,98				454.862,98	
12	PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA ( UO za Promet )	1.650.000,00	1.528.243,56				1.528.243,56	
13	PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA ( UO za Promet )	2.360.000,00	1.975.046,74				1.975.046,74	
	UKUPNO	17.290.500,00	14.209.129,72	862.605,87	560.774,74	1.383.850,00	7.033.937,53	4.367.961,58

1. Sanacija odlagališta Grabovica – Završena I. Etapa sanacije odlagališta i ishoda uporabna dozvola. Dio sredstava prihoduje Čistoća d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. Drugi dio sredstava za provedbu sanacije osiguran je učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 60 %, a najviše do 7.000.000,00 kuna. Od planiranih 9.089.900,00 kn uloženo je 6.588.367,45 kn ili 72,48 %.



NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

2. Ulaganje u dječja igrališta - Ulaganje u izgradnju, obnovu i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. Od planiranih 248.100,00 kn uloženo je 248.075,00 kn ili 99,99%.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. Igralište Babin Kuk – Novo dječje i sportsko igralište na Babinom Kuku. Izvedeni su svi radovi izgradnje sportskog i dječjeg igrališta, te outdoor fitnessa, kao i opremanje igrališta sukladno projektu. Od planiranih 2.830.000,00 kuna uloženo je 2.827.709,25 kn ili 99,92%.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

4. Igralište Komolac – Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju postojećeg igrališta u naselju Komolac. Od planiranih 20.500,00 kn u 2020. godini uloženo je 20.250,00 kn ili 98,78%.

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

5. Igralište Kono – rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta na Konalu. Od planiranih 8.000,00 kn uloženo je 8.000,00 kn ili 100,00%

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

6. Dječje igralište i park Montovjerna – izrada projektne dokumentacije dječjeg igrališta i uređenje postojećeg parka sa urbanom opremom, te hortikulturno uređenje. Od planiranih 54.000,00 kn uloženo je 8.750,00 kn ili 16,20 %.

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

7. Javna površina ispred Stadiona Lapad – Završeno preuređenje postojeće javne površine i ugradnja nove urbane opreme. Od planiranih 328.000,00 kn u 2020. godini uloženo je 327.774,74 kn ili 99,93%.

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

8. Park Pile – izrada projektne dokumentacije parka u Pilama, obuhvaća hortikulturno uređenje sa dječjim igralištem, urbanom opremom i spravama. Od planiranih 210.000,00 kn uloženo je 210.000,00 kn ili 100,00%.

NAPOMENA: projekt spada u postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

9. Sportsko rekreativni park Zaton Veliki – sportsko rekreativni park u Zatonu sa outdoor fitnessom i hortikulturno uređenje parka. Od planiranih 15.000,00 kn uloženo je 6.250,00 kn ili 41,66%

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

10. Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima – novi projekt legalizacije, postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima na području Grada Dubrovnika. Od planiranih 21.000,00 kn uloženo je 5.800,00 kn ili 27,62%. (UO za Promet).

11. Skale u Ulici Padre Perice (spoj Od Gaja – D8) – Izgradnja skalina koji povezuju Ulicu Od Gaja sa cestom D8. Od planiranih 456.000,00 kn uloženo je 454.862,98 kn ili 99,75% (UO za Promet)

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

12. Parkiralište u Ulici Marina Kneževića - izgradnja 57 parkirališta u Ulici Marina Kneževića. Projekt je započeo u 2019. godini i završio se u 2020. godini. Od planiranih 1.650.000,00 kn uloženo je 1.528.243,56 kn ili 92,62% (UO za Promet)

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

13. Parkiralište u Ulici Između Dolaca – izgradnja 65 parkirališta u Ulici Između dolaca. Projekt je započeo u 2019. godini i završio se u 2020. godini. Od planiranih 2.360.000,00 kn uloženo je 1.975.046,74 kn ili 83,68%. (UO za Promet)

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

#### IV. ULAGANJA U JAVNU RASVJETU

Tijekom 2020. godine započeli su radovi rekonstrukcije javne rasvjete i izgradnje nove javne rasvjete. Od ukupno planiranih 1.942.000,00 kn, iskorišteni iznos je 565.327,92 kn kredita.

ULAGANJA U JAVNU RASVJETU 2020.								
r.b.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANI PROGRAM 2020.	IZVRŠENO					
			UKUPNO 4 = (5+6+7+8+9)	Proračunska sredstva 5	Komunalni doprinos 6	Preneseni višak prihoda iz 2019. 7	Kredit 8	Fondovi 9
	2	3						
1	JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	1.542.000,00	-				565.327,92	
2	JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	400.000,00	-					
	UKUPNO	1.942.000,00	-	-	-	-	565.327,92	-

1. Javna rasvjeta Stara Mokošica – Nova javna rasvjeta u Mokošici u Ulici na moru i Podumane; Putu za Osojnik i u Starom selu. U 2020. godini započeli radovi koji se nastavljaju i u 2021. godini. Od planiranih 1.542.000,00 kn uloženo je 565.327,92 kn ili 36,66%.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

2. Javna rasvjeta Štikovica – Izvođenje radova 1. faze javne rasvjete, odnosno izrada temelja i instalacije u naselju Štikovica. U 2020. godini nije bilo ulaganja.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja.

## V. ULAGANJA U GROBLJA

Građenje groblja tijekom 2020. godine je financirano proračunskim sredstvima, prenesenim viškom prihoda iz 2019. i sredstvima komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 11.406.364,36 kn, od toga 2.339.855,82 kn proračunskih sredstava, 5.110.700,00 kn prenesenim viškom prihoda iz 2019. i 3.955.808,54 kn sredstava komunalnog doprinosa za namjenu kako slijedi:

ULAGANJA U GROBLJA 2020.								
r.b.	NAZIV PROJEKTA	PLANIRANI PROGRAM 2020	IZVRŠENO					
			UKUPNO	Proračunska sredstva	Komunalni doprinos	Preneseni višak prihoda iz 2019.	Kredit	Fondovi
	2	3	4 = (5+6+7+8+9)	5	6	7	8	9
1	IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	12.150.000,00	11.406.364,36	2.339.855,82	3.955.808,54	5.110.700,00		
	UKUPNO	12.150.000,00	11.406.364,36	2.339.855,82	3.955.808,54	5.110.700,00	-	-

1. Izgradnja groblja na Dubcu – Izvođenje radova 1. etape izgradnje ceste sa infrastrukturom i parkinga sa hortikulturom, te trafostanice. Ishođena građevinska dozvola za 2. etapu groblja Dubac. Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 24 % Općina Župa dubrovačka i 76% Grad Dubrovnik). Od planiranih 12.150.000,00 kn, uloženo je 11.406.364,36 kn ili 93,88%.

NAPOMENA: projekt spada u građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

## VI. IZVRŠENJE

PREGLED IZVRŠENJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU				
r.b.	Izvor financiranja	PLANIRANO	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1	Proračunska sredstva	6.060.000,00	3.896.795,01	64,30
2	Komunalni doprinosi	7.266.500,00	5.040.270,78	69,36
3	Preneseni višak prihoda iz 2019	7.244.800,00	6.494.550,00	89,64
4	Kredit	84.647.200,00	77.615.006,48	91,69
5	Fondovi	4.707.900,00	4.680.964,26	99,43
	<b>UKUPNO</b>	<b>109.926.400,00</b>	<b>97.727.586,53</b>	<b>88,90</b>