



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

**Gradonačelnik**

KLASA: 363-01/20-09/30

URBROJ: 2117-1-01-22-11

Dubrovnik, 15. travnja 2022. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.
2. Izvjestitelji o ovom predmetu bit će Paula Pikunić Vugdelija, pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima i Matilda Krile Prkoča, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu.

Gradonačelnik:

Mato Franković



DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje
3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, ovdje
4. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
5. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima  
KLASA: 363-01/20-09/30  
URBROJ: 2117-1-24-22-10  
Dubrovnik, 14. travnja 2022. godine

GRADONAČELNIK

- ovdje -

PREDMET: Prijedlog zaključka o donošenju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/2018, 110/18 i 32/20 ) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Programom građenja komunalne infrastrukture, odnosno njegovim izmjenama i dopunama definirani su opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine, a koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika broj 15/20, 20/21, 24/21

S tim se predlaže Gradonačelniku Grada Dubrovnika donijeti sljedeći :


### ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu je u privitku.

2. Izvjestitelji o ovom predmetu bit će Paula Pikunić Vugdelija, pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima i Matilda Krile Prkoča, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu.

PROČELNIK  
Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing.građ.



1. Naslovu
2. Evidencija odjela, ovdje
- 3 Pismohrana



## **Gradsko vijeće**

KLASA:  
URBROJ:  
Dubrovnik,

Na temelju članka 38. Statuta Grada Dubrovnik ( „Službeni glasnik Grada Dubrovnik“, broj 2/21 ), Gradsko vijeće Grada Dubrovnik, na --. sjednici, održanoj --. ----- 2022., donijelo je

### **ZAKLJUČAK**

1. Prihvća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
2. Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu čini sastavni dio ovog zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Marko Potrebica

Temeljem odredbi članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/2018, 110/18 i 32/20 ) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradonačelnik Grada Dubrovnika podnosi

## **IZVJEŠĆE** **o izvršenju Programa građenja komunalne** **infrastrukture za 2021. godinu**

### **1. UVOD**

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture odnosno njegovim izmjenama i dopunama za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 15/20, 20/21, 24/21) u nastavku teksta Program za 2021. - utvrđen je: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. Obveza Gradonačelnika je da podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu istodobno kad i izvješće o izvršenju proračuna za prethodnu godinu. Sastavni dio Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji je donesen temeljem članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

Program za 2021. godinu se financirao iz komunalnog doprinosa, proračunskih sredstava, turističke pristojbe, kredita i fondova.

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2021. godinu iznose 23.680.729,62 kn što je 86,52% od planiranih sredstava. Utrošena sredstva proračunskih sredstava iznose 1.661.315,14 kn od planiranih 4.154.790,00 kn. Komunalnog doprinosa utrošeno je 6.550.833,70 kn od planiranih 6.228.010,00 kn. Od planiranih 455.500,00 kn turističke pristojbe utrošeno je 396.505,00 kn, dok je sredstava iz kredita utrošeno 8.369.077,20 kn od planiranih 8.720.000,00 kn, a sredstva iz fondova su utrošena u iznosu od 6.702.998,58 kn od planiranih 7.812.730,00 kn.

Programom građenja za 2021. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji su se pripremali za izgradnju i čija se izgradnja planirala tijekom 2021. godine i to za:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2021. godinu, od 01. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja napravljene su aktivnosti potrebne za izradu projektne dokumentacije, kao i sve popratne usluge za vrijeme izvođenja radova (npr. nadzor gradnje, voditelj projekta, projektantski nadzor i sl.)

## 2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja iznose 6.000.634,08 kn što je 89,16% od 6.730.000,00 kn planiranih, a prikazano kako slijedi:

### a) Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2021.	Izvršenje u 2021.	Indeks
1.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	300.000,00	224.506,25	74,84
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	300.000,00	224.506,25	74,84
2.	CESTA TAMARIĆ	40.000,00	30.235,76	75,59
2.1.	Izvor financiranja: kredit	40.000,00	30.235,76	75,59
3.	TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	90.000,00	85.916,20	95,46
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	90.000,00	85.916,20	95,46
<b>4.</b>	<b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>	<b>430.000,00</b>	<b>340.658,21</b>	<b>79,22</b>
4.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	390.000,00	310.422,45	79,60
4.2.	Sveukupno izvor financiranja: kredit	40.000,00	30.235,76	75,59

1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja prometnica u neuređenim dijelovima građevinskog područja Grada Dubrovnika. Od planiranih 300.000,00 kn utrošeno je 224.506,25 kn ili 74,84%. (UO za izgradnju i upravljanje projektima).
2. CESTA TAMARIĆ – izvršena izrada projektne dokumentacije, ishoda građevinska dozvola, te priprema za izvođenje nerazvrstane ceste od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica – Mokošica – Komolac - Sustjepan. Od planiranih 40.000,00 kn utrošeno je 30.235,76 kn ili 75,59%.
3. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK - izrada projektne dokumentacije ceste u obuhvatu UPU-a Tehničko - tehnološki blok Osojnik. Od planiranih 90.000,00 kn utrošeno je 85.916,20 kn ili 95,46%.

b) Groblje

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2021.	Izvršenje u 2021.	Indeks
1.	<b>IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>5.659.975,87</b>	<b>89,84</b>
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	2.191.210,00	4.022.729,48	183,58
1.2.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	4.108.790,00	1.637.246,39	39,85
<b>2.</b>	<b>Sveukupno groblja</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>5.659.975,87</b>	<b>89,84</b>
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	2.191.210,00	4.022.729,48	183,58
2.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva	4.108.790,00	1.637.246,39	39,85

1. IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom. Ishođena je lokacijska dozvola za cijeli obuhvat groblja, građevinska dozvola za II. etapu. Od planiranih 6.300.000,00 kn utrošeno je 5.659.975,87 kn ili 89,84%. Prilikom izvršenja došlo je do odstupanja u utrošku po planiranim izvorima financiranja. Budući da se određeni planirani izvori financiranja za ovaj projekt nisu u potpunosti ostvarili kao prihodi (Proračunska sredstva) iskorištena je mogućnost korištenja više naplaćenog izvora financiranja iz ovog Projekta (Komunalni doprinosi), a sve u skladu s člankom 50. st.(1) i st.(2) Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).

### 3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskih područja iznose 6.248.800,22 kn što je 88,61% od planiranih 7.052.050,00 kn, a prikazano kako slijedi:

a) Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2021.	Izvršenje u 2021.	Indeks
1.	<b>PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>73,25</b>
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	200.000,00	146.500,00	73,25
2.	<b>CESTA - ZGRADE HRVI</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.679.514,13</b>	<b>99,24</b>
2.1.	Izvor financiranja: kredit	2.700.000,00	2.679.514,13	99,24
3.	<b>OBORINSKA ODVODNJA - ANDRIJE HEBRANGA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>965,40</b>	<b>96,54</b>
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	1.000,00	965,40	96,54

4.	INFRASTRUKTURA SOLITUDO	100.000,00	92.500,00	92,50
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	100.000,00	92.500,00	92,50
5.	IMPORTANE	679.000,00	678.715,94	99,96
5.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	679.000,00	678.715,94	99,96
6.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)	200.000,00	169.350,00	84,68
6.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinosi	200.000,00	169.350,00	84,68
7.	LEGALIZACIJA CESTA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)	140.000,00	10.000,00	7,14
7.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	140.000,00	10.000,00	7,14
8.	PROMETNE POVRŠINE (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)	385.500,00	385.250,00	99,94
8.1.	Izvor financiranja: turistička pristojba	385.500,00	385.250,00	99,94
9.	SEMAFORI (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)	20.000,00	11.255,00	56,28
9.1.	Izvor financiranja: turistička pristojba	20.000,00	11.255,00	56,28
10.	AUTOBUSNE ČEKAONICE (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)	50.000,00	0,00	0,00
10.1.	Izvor financiranja: turistička pristojba	50.000,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>	<b>4.475.500,00</b>	<b>4.174.050,47</b>	<b>93,26</b>
11.1.	Sveukupno izvor financiranja: kredit	2.700.000,00	2.679.514,13	99,24
11.2.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	1.320.000,00	1.098.031,34	83,18
11.3.	Sveukupno izvor financiranja: turistička pristojba	455.500,00	396.505,00	87,05

#### UO ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja prometnica i infrastrukturnih građevina u uređenim dijelovima građevinskog područja Grada Dubrovnika. Od planiranih 200.000,00 kn uloženo je 146.500,00 kn ili 73,25%. (UO za izgradnju i upravljanje projektima).
2. CESTA – ZGRADE HRVI – završena izgradnja ceste sa infrastrukturom za zgrade HRVI u naselju Mokošica. Ishođena uporabna dozvola. Od planiranih 2.700.000,00 kn u 2021. godini utrošeno je 2.679.514,13 kn ili 99,24%.
3. OBORINSKA ODVODNJA – ANDRIJE HEBRANGA - ishođena građevinska dozvola. Izgradnja oborinskog kolektora u Ulici Andrije Hebranga i to zapadni dio Kunske do postojećeg ispusta oborinskih voda u luci Gruž. Od planiranih 1.000,00 kn utrošeno je 965,40 kn ili 96,54%.

4. INFRASTRUKTURA SOLITUDO – projektiranje i priprema dokumentacije ceste sa parkiralištem i infrastrukturom u naselju Solitudu, a koja povezuje buduće Zgrade u Solitudu. Od planiranih 100.000,00 kn utrošeno je 92.500,00 kn ili 92,50%.
5. IMPORTANE – povrat sredstava za izgrađenu cestu sa infrastrukturom, te je ista prešla u vlasništvo Grada Dubrovnika. Od planiranih 679.000,00 kn utrošeno je 678.715,94 kn ili 99,96%.

**UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU**

6. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada Dubrovnika koje je potrebno opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. Od planiranih 200.000,00 kn utrošeno je 169.350,00 kn ili 84,68%. (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu).
7. LEGALIZACIJA CESTA – postupci uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika. Od planiranih 140.000,00 kn utrošeno je 10.000,00 kn ili 10,00%. (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu).
8. PROMETNE POVRŠINE – kapitalna pomoć državnom proračunu za nabavu kamera za kontrolu brzine i nabava opreme na prometnim površinama. Od planiranih 385.500,00 kn utrošeno je 385.250,00 kn ili 99,94%. (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu).
9. SEMAFORI – nabava opreme za semafore i semaforsku opremu. Od planiranih 20.000,00 kn utrošeno je 11.255,00 kn ili 56,28 %. (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu).

b) Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2021.	Izvršenje u 2021.	Indeks
1.	ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	110.000,00	107.018,75	97,29
1.1.	Izvor financiranja: kredit	110.000,00	107.018,75	97,29
2.	LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILIMA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)	46.000,00	24.068,75	52,32
2.1.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	46.000,00	24.068,75	52,32
3.	<b>Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</b>	<b>156.000,00</b>	<b>131.087,50</b>	<b>84,03</b>
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva	46.000,00	24.068,75	52,32
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: kredit	110.000,00	107.018,75	97,29



## UO ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1. **ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA** – priprema dokumentacije, izgradnja, obnova i opremanje dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika. U 2021. godini od planiranih 110.000,00 kn utrošeno je 107.018,75 kn ili 97,29%.

## UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

2. **LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILA** – postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima na području Grada Dubrovnika. Od planiranih 46.000,00 kn utrošeno je 24.068,75 kn ili 52,32%. (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu).

### c) Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2021.	Izvršenje u 2021.	Indeks
1.	<b>JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.541.625,57</b>	<b>77,08</b>
1.1.	Izvor financiranja: kredit	1.800.000,00	1.541.625,57	85,65
1.2.	Izvor financiranja: komunalni doprinosi	200.000,00	0,00	0,00
2.	<b>JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA</b>	<b>420.550,00</b>	<b>402.036,68</b>	<b>95,60</b>
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	420.550,00	402.036,68	95,60
<b>3.</b>	<b>Sveukupno javna rasvjeta</b>	<b>2.420.550,00</b>	<b>1.943.662,25</b>	<b>80,30</b>
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: kredit	1.800.000,00	1.541.625,57	85,65
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	620.550,00	402.036,68	64,79

1. **JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA** – rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete u Staroj Mokošici (Staro selo, Put uz more, Ulica Put od Osojnika). Od planiranih 2.000.000,00 kn utrošeno je 1.541.625,57 kn ili 77,08%.
2. **JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA** – završena I. faza postavljanja instalacijskih razvoda i izvedbe betonskih izvedbenih rasvjetnih stupova javne rasvjete u naselju Štikovica. Javna rasvjeta na dionici od skretanja u Štikovicu s državne ceste D8 iz smjera Zatona do podvožnjaka u Štikovici ( D8 ), u ukupnoj dužini od 680 m. Od planiranih 420.550,00 kn utrošeno je 402.036,68 kn ili 95,60%.

#### 4. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja iznose 3.854.639,84 kn što je 99,60% od planiranih 3.870.000,00 kn, a prikazano kako slijedi:

##### a) Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2021.	Izvršenje u 2021.	Indeks
1.	CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA - OSOJNIK	3.650.000,00	3.642.317,34	99,79
1.1.	Izvor financiranja: kredit	3.650.000,00	3.642.317,34	99,79
2.	CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	220.000,00	212.322,50	96,51
2.1.	Izvor financiranja: kredit	220.000,00	212.322,50	96,51
<b>3.</b>	<b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>3.854.639,84</b>	<b>99,60</b>
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: kredit	3.870.000,00	3.854.639,84	99,60

1. CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA - OSOJNIK – završena izgradnja nove ceste i infrastrukture sa rekonstrukcijom bivše županijske ceste, a koja povezuje Most dr. Franja Tuđmana i Put za Osojnik. Ispođena uporabna dozvola. U 2021. od planiranih 3.650.000,00 kn utrošeno je 3.642.317,34 kn ili 99,79%.
2. CESTA OSOJNIK - LJUBAČ – izrada projektne dokumentacije i ishodovanje potrebnih dozvola za izgradnju ceste od naselja Osojnika do Ljubača. Ispođena lokacijska dozvola. Od planiranih 220.000,00 kn utrošeno je 212.322,50 kn ili 96,51%.

#### 5. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i naćin rekonstrukcije iznose 7.571.655,48 kn što je 77,95% od planiranih 9.713.980,00 kn, a prikazano kako slijedi:

##### a) Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2021.	Izvršenje u 2021.	Indeks
1.	CESTA GORNJA SELA	60.000,00	59.437,50	99,06
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	60.000,00	59.437,50	99,06

2.	LAPADSKA OBALA	8.892.730,00	6.859.041,73	77,13
2.1.	Izvor financiranja: fondovi	7.812.730,00	6.702.998,58	85,80
2.2.	Izvor financiranja: kredit	200.000,00	156.043,15	78,02
2.3.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	880.000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Sveukupno nerazvrstane ceste</b>	<b>8.952.730,00</b>	<b>6.918.479,23</b>	<b>77,28</b>
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinosi	940.000,00	59.437,50	6,32
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi	7.812.730,00	6.702.998,58	85,80
3.3.	Sveukupno izvor financiranja: kredit	200.000,00	156.043,15	78,02

1. CESTA GORNJA SELA - izrada projektne dokumentacije ceste kroz Gornja sela (1. dionica Kliševo - Mrčevo, te 2. dionica Mrčevo - Riđica). Od planiranih 60.000,00 kn utrošeno je 59.437,50 kn ili 99,06%.
2. LAPADSKA OBALA – Radovi rekonstrukcije i proširenja prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Projekt obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Od planiranih 8.892.730,00 kn utrošeno je 6.859.041,73 kn ili 77,13%.

b) Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2021.	Izvršenje u 2021.	Indeks
1.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	500.000,00	400.000,00	80,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	500.000,00	400.000,00	80,00
2.	PARK GRADAC	200.000,00	191.926,25	95,96
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	200.000,00	191.926,25	95,96
3.	DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONTOVJERNA	45.000,00	45.000,00	100,00
3.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	45.000,00	45.000,00	100,00
4.	PARK PILE	16.250,00	16.250,00	100,00
4.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	16.250,00	16.250,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila</b>	<b>761.250,00</b>	<b>653.176,25</b>	<b>85,80</b>
5.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	761.250,00	653.176,25	85,80

1. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja javnih prometnih površina koje će se rekonstruirati. Od planiranih 500.000,00 kn utrošeno je 400.000,00 kn ili 80%. (UO za izgradnju i upravljanje projektima).
2. PARK GRADAC – rekonstrukcija parka Gradac. Završen natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije, u tijeku izrada istog. Od planiranih 200.000,00 kn u 2021. godini utrošeno je 191.926,25 kn ili 95,96%.
3. DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONTOVJERNA – dječje igralište i uređenje postojećeg parka sa urbanom opremom, te hortikulturno uređenje. Izrađen je glavni i izvedbeni projekt sa troškovnikom. Od planiranih 45.000,00 kn utrošeno je 45.000,00 kn ili 100%.
4. PARK PILE – izrađena projektna dokumentacija, te ishođene potvrde glavnog projekta parka u Pilama koji obuhvaća hortikulturno uređenje sa dječjim igralištem, rješenje elektroinstalacija (rasvjeta i sl.), krajobrazno rješenje parka i urbana oprema te oprema dječjeg igrališta. Od planiranih 16.250,00 kn utrošeno je 16.250,00 kn ili 100%.

## 6. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

### a) Gospodarenje komunalnim otpadom

Ukupna ulaganja u realizaciju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom iznose 5.000,00 kn što je 100% od planiranih 5.000,00 kn, a prikazano kako slijedi:

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2021.	Izvršenje u 2021.	Indeks
1.	SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	5.000,00	5.000,00	100,00
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	5.000,00	5.000,00	100,00
2.	<b>Sveukupno gospodarenje komunalnim otpadom</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	5.000,00	5.000,00	100,00

1. SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – Završeno je izvođenje radova na I. fazi sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica, te je ishođena uporabna dozvola. U 2021. g je dostavljen izračun projektanta o raspoloživom kapacitetu na saniranom odlagalištu komunalnog otpada do popunjavanja kapaciteta postojećeg odlagališta. Od planiranih 5.000,00 kn utrošeno je 5.000,00 kn ili 100%.

Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.