



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik
KLASA: 363-01/21-09/14
URBROJ: 2117-1-01-23-14
Dubrovnik, 19. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu i dostavlja Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i prihvaćanje.
2. Izvjestitelji o ovom predmetu bit će Paula Pikunić Vugdelija, pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima i Matilda Krile Prkoča, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu.



DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima, ovdje
3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, ovdje
4. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
5. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
KLASA: 363-01/21-09/14
URBROJ: 2117-1-24-23-13
Dubrovnik, 19. svibnja 2023. godine

GRADONAČELNIK
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog zaključka o donošenju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

Na osnovu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/2018, 110/18 i 32/20) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu. Programom građenja komunalne infrastrukture, odnosno njegovim izmjenama i dopunama definirani su opis i opseg radova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom godine, a koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika broj 22/21, 3/22, 10/22, 19/22.

S tim se predlaže Gradonačelniku Grada Dubrovnika donijeti sljedeći :

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu i prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Dubrovnika na raspravu i donošenje.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu je u prilogu.

2. Izvjestitelji o ovom predmetu bit će Paula Pikunić Vugdelija, pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima i Matilda Krile Prkoča, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu.

PROČELNIK

Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing.građ.



- ① Naslovu
- Evidencija odjela, ovdje
- Pismohrana



Gradsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik,

Na temelju članka 38. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na --. sjednici, održanoj --. ----- 2023., donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.
2. Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu čini sastavni dio ovog zaključka.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Marko Potrebica

Temeljem odredbi članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/2018, 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21) Gradonačelnik Grada Dubrovnika podnosi

IZVJEŠĆE **o izvršenju Programa građenja komunalne** **infrastrukture za 2022. godinu**

1. UVOD

Programom građenja komunalne infrastrukture odnosno njegovim Izmjenama i dopunama za 20212 godinu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 22/21, 3/22, 10/22, 19/22) u nastavku teksta Program za 2022. - utvrđen je: opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavu opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. Obveza Gradonačelnika je da podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu istodobno kad i izvješće o izvršenju proračuna za prethodnu godinu.

Program za 2022. godinu se financirao iz komunalnog doprinosa, proračunskih sredstava, turističke pristojbe i fondova.

Ukupna sredstva utrošena za izvršenje Programa za 2022. godinu iznose 16.288.014,34 kn što je 72,88% od planiranih sredstava. Utrošena sredstva proračunskih sredstava iznose 4.006.828,66 kn od planiranih 7.283.250,00 kn. Komunalnog doprinosa utrošeno je 763.828,75 kn od planiranih 1.469.200,00 kn. Od planiranih 280.000,00 kn turističke pristojbe utrošeno je 202.143,75 kn, dok je sredstava iz fondova utrošeno 11.315.213,18 kn od planiranih 13.317.280,00 kn.

Programom građenja za 2022. utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji su se pripremali za izgradnju i čija se izgradnja planirala tijekom 2022. godine i to za:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,
- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa za 2022. godinu, od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja napravljene su aktivnosti potrebne za izradu projektne dokumentacije, kao i sve popratne usluge za vrijeme izvođenja radova (npr. nadzor gradnje, voditelj projekta, projektantski nadzor i sl.)

2. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja iznose 2.504.331,35 kn što je 95,95% od 2.610.000,00 kn planiranih, a prikazano kako slijedi:

a) Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2022.	Izvršenje u 2022.	Indeks
1.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	200.000,00	107.125,00	53,56
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	200.000,00	107.125,00	53,56
2.	CESTA NUNCIJATA	190.000,00	189.625,00	99,80
2.1.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	190.000,00	189.625,00	99,80
3.	Sveukupno nerazvrstane ceste	390.000,00	296.750,00	76,09
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	200.000,00	107.125,00	53,56
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva	190.000,00	189.625,00	99,80

1. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja prometnica u neuređenim dijelovima građevinskog područja Grada Dubrovnika. Od planiranih 200.000,00 kn utrošeno je 107.125,00 kn ili 53,56%. (UO za izgradnju i upravljanje projektima).
2. CESTA NUNCIJATA – izrada projektne dokumentacije spojne ceste od državne ceste D8 prema naselju Nuncijata – provedba arheoloških istraživanja, izrada projekta semaforizacije novog raskrižja. Predan zahtjev za lokacijsku dozvolu. Po ishodu lokacijske dozvole potrebno je pristupiti parcelaciji i izvlaštenju kao preduvjet za izdavanje građevinske dozvole. Od planiranih 190.000,00 kn utrošeno je 189.625,00 kn ili 99,80%.

b) Groblje

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2022.	Izvršenje u 2022.	Indeks
1.	IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	2.220.000,00	2.207.581,35	99,44
1.1.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	2.220.000,00	2.207.581,35	99,44
2.	Sveukupno groblja	2.220.000,00	2.207.581,35	99,44
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva	2.220.000,00	2.207.581,35	99,44

1. IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnja groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom, od pristupne ceste, ceste unutar obuhvata groblja, parkiralište, kapelice, poslovnih objekata do dvorane za ispraćaj. Od planiranih 2.220.000,00 kn utrošeno je 2.207.581,35 kn ili 99,44%.

3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKIH PODRUČJA

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskih područja iznose 2.430.873,32 kn što je 79,07% od planiranih 3.074.450,00 kn, a prikazano kako slijedi:

a) Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2022.	Izvršenje u 2022.	Indeks
1.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	414.000,00	361.300,00	87,27
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	365.800,00	361.300,00	98,77
1.2.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	48.200,00	0,00	0,00
2.	INFRASTRUKTURA SOLITUDO	12.250,00	12.250,00	100,00
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	12.250,00	12.250,00	100,00
3.	PROMETNICA IZA ZGRADA - KINESKI ZID	95.000,00	79.124,98	83,29
3.1.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	95.000,00	79.124,98	83,29
4.	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)	60.000,00	16.250,00	27,08
4.1.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	60.000,00	16.250,00	27,08
5.	LEGALIZACIJA CESTA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)	180.000,00	68.750,00	38,19
5.1.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	180.000,00	68.750,00	38,19
6.	PROMETNE POVRŠINE (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)	100.000,00	24.831,25	24,83
6.1.	Izvor financiranja: turistička pristojba	100.000,00	24.831,25	24,83
7.	SEMAFORI (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)	1.340.000,00	1.055.192,13	78,75
7.1.	Izvor financiranja: turistička pristojba	130.000,00	130.000,00	100,00
7.2.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	710.000,00	587.530,65	82,75
7.3.	Izvor financiranja: fondovi	500.000,00	337.661,48	67,53
8.	AUTOBUSNE ČEKAONICE (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)	50.000,00	47.312,50	94,63

8.1.	Izvor financiranja: turistička pristojba	50.000,00	47.312,50	94,63
9.	Sveukupno nerazvrstane ceste	2.251.250,00	1.665.010,86	73,96
9.1.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi	500.000,00	337.661,48	67,53
9.2.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	378.050,00	373.550,00	98,81
9.3.	Sveukupno izvor financiranja: turistička pristojba	280.000,00	202.143,75	72,19
9.4.	Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva	1.093.200,00	751.655,63	68,76

UO ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

1. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak građevinskih radova radi uređenja prometnica i infrastrukturnih građevina u uređenim dijelovima građevinskog područja Grada Dubrovnika. Od planiranih 414.000,00 kn utrošeno je 361.300,00 kn ili 87,27%. (UO za izgradnju i upravljanje projektima)
2. INFRASTRUKTURA SOLITUDO - izgradnja prometnih površina (ceste, parkirališta i pješačke staze), komunalne infrastrukture (vodovod, oborinska odvodnja, nisko naponska mreža - NN, javna rasvjeta, distributivna telekomunikacijska kanalizacija - DTK) i javnih garaža za buduće zgrade Stanogradnje Solitudo. Od planiranih 12.250,00 kn utrošeno je 12.250,00 kn ili 100,00%.
3. PROMETNICA IZA ZGRADA – KINESKI ZID – predviđena je izgradnja javne prometnice s uzdužnim parkiralištem na predjelu gradskog naselja Montovjerna. Spojna jednosmjerna gradska prometnica povezat će Ulice Mihajla Hamzića i kneza Branimira, a ujedno i rasteretiti Ul. kneza Branimira, čiji se kolnik i nogostup koriste i za parkiranje i za dvosmjerno prometovanje vozila. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole. Od planiranih 95.000,00 kn utrošeno je 79.124,98 kn ili 83,29%.

UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

4. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – priprema i izrada projektne dokumentacije kao preduvjet za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na prometnicama i javnim površinama Grada Dubrovnika koje je potrebno opremiti sa pripadajućom infrastrukturom. Na prometne elaborate regulacije prometa na području Grada Dubrovnika od planiranih 60.000,00 kn utrošeno je 16.250,00 kn ili 27,08%.
5. LEGALIZACIJA CESTA – postupci uknjižbe cesta na području Grada Dubrovnika. Na geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika od planiranih 180.000,00 kn utrošeno je 68.750,00 kn ili 38,19%.
6. PROMETNE POVRŠINE – nabava opreme na prometnim površinama. Od planiranih 100.000,00 kn utrošeno je 24.831,25 kn ili 24,83%.
7. SEMAFORI – nabava opreme za semafore i semaforsku opremu. Modernizacija semaforskih uređaja i opreme na raskrižju „Doma Zdravlja“ i na raskrižju „stadion Lapad“. Od planiranih 1.340.000,00 kn utrošeno je 1.055.192,13 kn ili 78,75%.
8. AUTOBUSNE ČEKAONICE – nabava i ugradnja novih čekaonica i nadstrešnica na autobusnim stajalištima. Od planiranih 50.000,00 kn utrošeno je 47.312,50 kn ili 94,63%.

b) Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2022.	Izvršenje u 2022.	Indeks
1.	LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (UO za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu)	60.000,00	21.000,00	35,00
1.1.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	60.000,00	21.000,00	35,00
2.	Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila	60.000,00	21.000,00	35,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva	60.000,00	21.000,00	35,00

UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

- LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILA – postupci uknjižbe javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima na području Grada Dubrovnika. Na geodetski elaborat izvedenog stanja pješačke staze šetnica Nika i Meda Pucića od planiranih 60.000,00 kn utrošeno je 21.000,00 kn ili 35,00%

c) Javne zelene površine

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2022.	Izvršenje u 2022.	Indeks
1.	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA - STARA MOKOŠICA	227.200,00	227.199,96	100,00
1.1.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	227.200,00	227.199,96	100,00
2.	Sveukupno javne zelene površine	227.200,00	227.199,96	100,00
2.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva	227.200,00	227.199,96	100,00

- UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA – STARA MOKOŠICA – uređenje javnih površina u Staroj Mokošici – izrada rubnjaka, obloga pješačkih površina, skalina te manjih ogradnih zidova. Od planiranih 227.200,00 kn utrošeno je 227.199,96 kn ili 100,00%.

d) Javna rasvjeta

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2022.	Izvršenje u 2022.	Indeks
1.	JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	151.000,00	150.617,50	99,75
1.1.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	151.000,00	150.617,50	99,75
2.	JAVNA RASVJETA LOPUD	385.000,00	367.045,00	95,34
2.1.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	212.000,00	194.045,00	91,53
2.2.	Izvor financiranja: fondovi	173.000,00	173.000,00	100,00
3.	Sveukupno javna rasvjeta	536.000,00	517.662,50	96,58
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva	363.000,00	344.662,50	94,95
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: fonovi	173.000,00	173.000,00	100,00

1. JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA – završen projekt rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete u Staroj Mokošici (Staro selo, Put uz more, Ulica Put od Osojnika). Od planiranih 151.000,00 kn utrošeno je 150.617,50 kn ili 99,75%.
2. JAVNA RASVJETA LOPUD – završen projekt ugradnje 31 solarne ulične svjetiljke s izvedbom betonskih temelja. Projekt sufinanciran od Ministarstva regionalnih razvoja i fondova EU u iznosu od 173.000,00 kn. Od planiranih 385.000,00 kn utrošeno je 367.045,00 kn ili 95,34%.

4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Ukupna ulaganja u realizaciju građevina komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije iznose 11.352.809,67 kn što je 68,12% od planiranih 16.665.280,00 kn, a prikazano kako slijedi:

a) Nerazvrstane ceste

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2022.	Izvršenje u 2022.	Indeks
1.	LAPADSKA OBALA	15.244.280,00	10.904.290,68	71,53
1.1.	Izvor financiranja: fondovi	12.644.280,00	10.804.551,70	85,45
1.2.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	2.429.850,00	99.738,98	4,10
1.3.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	170.150,00	0,00	0,00

2.	VATROGASNI DOM ZATON- REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	700.000,00	165.365,24	23,62
2.1.	Izvor financiranja: proračunska sredstva	700.000,00	165.365,24	23,62
3.	Sveukupno nerazvrstane ceste	15.944.280,00	11.069.655,92	69,43
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinosi	170.150,00	-	0,00
3.2.	Sveukupno izvor financiranja: fondovi	12.644.280,00	10.804.551,70	85,45
3.3.	Sveukupno izvor financiranja: proračunska sredstva	3.129.850,00	265.104,22	8,47

1. LAPADSKA OBALA – radovi rekonstrukcije i proširenja prometnice Lapadske obale sa infrastrukturom. Projekt obuhvaća prometnicu od lučice Batala do benzinske postaje „Ina“ i uključuje rekonstrukciju i proširenje prometnice s nogostupom, šetnicom, parkingom i zelenilom. Od planiranih 15.244.280,00 kn utrošeno je 10.904.290,68 kn ili 71,53%.
2. VATROGASNI DOM ZATON – REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA - rekonstrukcija cestovnog križanja na državnoj cesti D8. Potpisan Sporazum s Hrvatskim cestama o sufinanciranju izgradnje-rekonstrukcije istog. Od planiranih 700.000,00 kn utrošeno je 165.365,24 kn ili 23,62%.

b) Javne zelene površine

Red.br.	Naziv projekta	Izvorni plan u 2022.	Izvršenje u 2022.	Indeks
1.	PARK GRADAC	713.000,00	275.516,25	38,64
1.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinosi	713.000,00	275.516,25	38,64
2.	SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	8.000,00	7.637,50	95,47
2.1.	Izvor financiranja: komunalni doprinos	8.000,00	7.637,50	95,47
3.	Sveukupno javne zelene površine	721.000,00	283.153,75	39,27
3.1.	Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos	721.000,00	283.153,75	39,27

1. PARK GRADAC – projektantske usluge za rekonstrukciju Parka Gradac i krajobraze arhitekture. Od planiranih 713.000,00 kn u 2022. godini utrošeno je 275.516,25 kn ili 38,64%.
2. SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK - rekonstrukcija i sanacija podloge postojećeg igrališta. Od planiranih 8.000,00 kn utrošeno je 7.637,50 kn ili 95,47%.

Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.